

Приложение N 9
к инвестиционной программе открытого акционерного общества
"Кировская теплоснабжающая компания"
«Долгосрочная программа реконструкции тепловых
сетей города Кирова на 2019-2033 годы»
Форма № 6.1-ИП ТС

Отчет об исполнении инвестиционной программы

ОАО "КТК"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за 2015 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
Всего по группе 1		0	0	0	0	0	0	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1.	Строительство переемычки по ул.Подгорная от ТК-2 до ТК-11, 20300 - 225м, с устройством ТК (Строительно-монтажные работы) 1983г	2015	2015	2015	2015	5 309,3	9 472,8	
2.1.2.	Строительство теплотрассы от от ОП171 (Н5) до здания по ул. Заводской, 17-б: 2050 - 430м (для закрытия котельной 6.15.) (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	6 896,2	0,0	ПИР на сумму 985 т.р. будут выполнены в ноябре, СМР перенесены на 2016 г.
2.1.3.	Установка блочно-модульной газовой котельной в пос. Костино (Проектно-изыскательские работы)	2015	2015	2015	2015	8 253,2	0,0	
Всего по группе 2						20 458,7	9 472,8	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1.	Реконструкция секционной тепловой камеры В-299 ул. Загородная - Труда (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	9 601,1	7 338,9	окончение работ в октябре
3.1.2.	Реконструкция секционной тепловой камеры В-179 по ул. Ердякова (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	1 028,1	0,0	Работы перенесены на 2016 г.
3.1.3.	Реконструкция секционной тепловой камеры В-106 по ул. Сормовской (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	1 347,8	2 750,7	
3.1.4.	Реконструкция секционной тепловой камеры ЮВ-К3а по ул. Менделеева (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	801,3	1 295,6	
3.1.5.	Реконструкция секционной тепловой камеры ЮВ-К8 ул. производственная - Воровского (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	3 743,9	583,5	окончение работ в октябре
3.1.6.	Реконструкция секционной тепловой камеры ЮВ-К2 ул. Менделеева - Московская (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	4 709,0	3 116,4	окончение работ в октябре
3.1.7.	Реконструкция секционной тепловой камеры ТК-13 (Авитек) (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	1 209,5	0,0	Объект исключён, в связи с изменением схемы секционирования
3.1.8.	Реконструкция секционной тепловой камеры ТК-6 по ул. Упита - Московская (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	1 077,5	0,0	Объект исключён, в связи с изменением схемы секционирования
3.1.9.	Реконструкция секционной тепловой камеры ТК-6 ул. Дерендяева - Милицейская (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	1 314,0	0,0	Объект исключён, в связи с изменением схемы секционирования
3.1.10.	Реконструкция секционной тепловой камеры ТК-12 по ул. Азина, 11 (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	960,0	1 687,4	
3.1.11.	Реконструкция секционной тепловой камеры ТК 6-62 по ул. Свободы (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	4 492,7	71,7	окончение работ в октябре
3.1.12.	Реконструкция секционной тепловой камеры ТК-8 (ОРК-6) по ул. К.Маркса - Орловской (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	4 609,1	81,9	окончение работ в октябре

3.1.13.	Реконструкция секционной тепловой камеры 6-49, 6-50 по Октябрьскому пр-ту (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	4 109,9	84,9	окончение работ в октябре
3.1.14.	Реконструкция участка тепломатриалы по ул. Герцена от ТК 3-10 до ТК 3-12: 20300 - 120м (Строительно-монтажные работы) 1996г.	2015	2015	2015	2015	4 033,6	0,0	Объект исключён, в связи с изменением схемы секционирования
3.1.15.	Реконструкция т/т по ул. Стахановской от ТК16 до ТК17: 20250 - 110м (Строительно-монтажные работы) 1988г	2015	2015	2015	2015	3 401,4	2,2	окончение работ в октябре
3.1.16.	Реконструкция Т/М Большевиков ТК6-78-ТК6-79: 20250 - 88м (Строительно-монтажные работы) 1972г	2015	2015	2015	2015	2 663,3	3 486,3	окончение работ в октябре
3.1.17.	Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ЦТП-82 по ул. Упита, 7-а: 20400 - 179 м. (Строительно-монтажные работы) 1989г	2015	2015	2015	2015	4 909,9	5 947,2	
3.1.18.	Реконструкция Т/М Юго-Восточной ЮВК16-ЮВК18 (Строительно-монтажные работы), 372 п.м. 1974г	2015	2015	2015	2015	57 811,8	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ
3.1.19.	Реконструкция теплотрассы от С-К17 до С-К18: 20500 - 294м (Строительно-монтажные работы) 1991г	2015	2015	2015	2015	8 638,8	8 747,9	
3.1.20.	Реконструкция т/м Южной ЮК12-ЮК14: 20600 - 310м (Строительно-монтажные работы) 1993г	2015	2015	2015	2015	11 432,2	738,5	окончение работ в октябре
3.1.21.	Реконструкция т/т по ул. Тимирязева от УТ-2 до УТ-4: 20700 - 337м (Строительно-монтажные работы) 218 п.м. 1995г	2015	2015	2015	2015	15 107,6	15 322,9	окончение работ в октябре
3.1.22.	Реконструкция т/м по пер. Пролетарскому от ТК 6-58 до ТК-12: участок от ТК-1 до ТК-8: 20250 - 502м (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы) 1994г	2015	2015	2015	2015	16 142,2	842,1	окончение работ в октябре
3.1.23.	Реконструкция п/п Южного от Ю-147(Пав.-1) до Ю-320: 10600 - 219 м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	4 423,1	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ
3.1.24.	Реконструкция т/м Юго-Восточной от Пав.-1 - ЮВ-124: 20900 - 86 м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы) 1976г	2015	2015	2015	2015	5 284,7	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ
3.1.25.	Реконструкция т/т от ТК1-27 до ТК1-29: 20400 - 170 м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы) 1991г?	2015	2015	2015	2015	7 352,7	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ
3.1.26.	Реконструкция т/т от ТК5-01 до ТК5-03: 20500 - 330 м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	19 038,8	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ
3.1.27.	Реконструкция т/т от ТК7-04 до ТК8-01: 20600 - 60 м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	3 962,1	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ
3.1.28.	Реконструкция т/т по ул. Горького от В-К2 до В-К3: 20700 - 130 м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы) 1989г	2015	2015	2015	2015	9 621,0	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ
3.1.29.	Реконструкция т/т по ул. Горького от В-К4 до В-К5: 20700 - 44 м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы) 1990г	2015	2015	2015	2015	3 256,4	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ
3.1.30.	Реконструкция т/т от ТК6 - 35 до забора института Октябрьский, 121: 20200 - 61 м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы) 1953г	2015	2015	2015	2015	1 684,6	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ
3.1.31.	Реконструкция т/м Юго-Восточной от ЮВ-К5 до ЮВ-25: 20900 - 294 м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	18 906,5	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ
3.1.32.	Реконструкция т/т от ТК4-12-1 до здания по ул. Ленина, 62: 20100 - 45 м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы) 1995г	2015	2015	2015	2015	682,1	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ
3.1.33.	Реконструкция т/т по пр-ду Лермонтова от ТК 2 - 17 до ТК 2 - 17 - 2: 2070 - 100 м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы) 1995г	2015	2015	2015	2015	1 330,6	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ

3.1.34.	Реконструкция т/т от ЮК-23 до ЦТП-45 Е. Кочкиной, 12: 2Ø200 - 104м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	2 832,4	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ
3.1.35.	Реконструкция т/т от ТК-1 до зд. по Октябрьскому пр-ту, 94: 2Ø100 - 148м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	2 243,3	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ
3.1.36.	Реконструкция т/м Северная от С-К12 до С-К14: 2Ø400 - 293м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	12 672,6	0,0	Объект исключён, по результатам повторной экспертизы ПБ
3.1.37.	Реконструкция теплотрассы в п. Дороницы по ул. Мира от ТК-5 до ТК-7: 2Ø200, Ø125, Ø50 - 49м; 2Ø150, Ø80, Ø50 - 90м (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	5 040,9	6 711,8	
3.1.38.	Рек т/т от ЦТП-145: от ТК-13 до зд. по Октябрьскому, 29: 2Ø70, Ø50, Ø40 - 40м; от ТК-27 к зд. по Октябрьскому, 35, 37, 39: 2Ø80, Ø70, Ø50 - 121м; 2Ø70, Ø50, Ø40 - 47м: 2Ø50, 2Ø40 - 38м (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	5 086,1	4 888,3	
3.1.39.	Реконструкция т/т от ЦТП-181 до УТ-2 до зд. по ул. Комсомольская, 93, 93-а: 2Ø100, Ø70, Ø50 - 30м; 2Ø80, Ø50, Ø32 - 58м; 2Ø50, Ø32, Ø25 - 35м; от ТК-5 до зд. по ул. Комсомольской, 58, 60: 2Ø80, Ø40, Ø25 - 30м, 2Ø70, Ø32, Ø25 - 12м, 2Ø50, Ø32, Ø25 - 45м (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	6 713,2	5 341,8	
3.1.40.	Реконструкция т/т от ЦТП-64, участок от ЦТП до зд. по ул. Производственной, 8: 3Ø150, Ø80 - 78м (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	3 089,0	0,0	Работы перенесены на 2016 г.
3.1.41.	Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до здания по ул. Свердлова, 24: 2Ø80, 2Ø50 - 39 м. (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	1 055,1	0,0	Работы перенесены на 2016 г.
3.1.42.	Реконструкция теплотрассы от ЦТП-6 до здания по ул. Московской, 155: 4Ø150 - 55м, 3Ø150, Ø100 - 193м, 3Ø150, Ø125 - 69 м., 3Ø80, Ø50 - 19 м. (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	12 741,1	0,0	Работы перенесены на 2016 г.
3.1.43.	Реконструкция т/т по ул. Правды от ТК-1-а до ТК-7, участок от ТК-4* до ТК-5: 2Ø600 - 90м (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	5 545,2	1,6	окончение работ в октябре
3.1.44.	Реконструкция теплотрасс от ЦТП-186 по ул. Народной: Ø32-150мм - 966м (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	33 869,7	3 038,1	окончение работ в ноябре
3.1.45.	Реконструкция т/т от ВСТ-К2 по Ст.Халтурина до ТК-2 по Захватаева: 2Ø150 - 55м, 2Ø100 - 52м (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	1 970,3	259,6	ПИР выполнены в ноябре, СМР перенесены на 2016 г.
3.1.46.	Реконструкция т/т от ТК-7-29 до ЦТП-169 Короленко, 29: 2Ø150 - 91м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	2 427,7	0,0	Работы перенесены на 2016 г.
3.1.47.	Реконструкция т/т от ТК-7 до зд. по ул. Горького, 26-а: 2Ø200 - 54м 2Ø50 - 10м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	1 699,6	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.48.	Реконструкция т/т от ТК-8 до зд. по ул. Горького, 28: 2Ø100 - 140м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	2 186,8	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.49.	Реконструкция т/т от ТК-58 до ЦТП-25 по ул. Пугачева, 22: 2Ø150 - 188м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	4 968,1	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.50.	Реконструкция т/т от ТК-34 до зд. по ул. Дзержинского, 14: 2Ø200 - 162м, 2Ø100 - 122м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	5 154,8	641,6	окончение работ в октябре
3.1.51.	Реконструкция т/т от зд. по ул. Воровского, 54/1 до зд. по ул. Горького, 35: 2Ø200 - 66м, 2Ø70 - 44м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	1 996,6	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков

3.1.52.	Реконструкция т/т от ТК-5 до зд. по ул. Милицейская, 67: 2Ø150 - 114м, 2Ø80 - 89м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	3 616,8	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.53.	Реконструкция т/т от В-К6 до ТК-2 по ул. Горького, 16: 2Ø200 - 71м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	1 885,5	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.54.	Реконструкция т/т от ТК 7-19 до зд. по ул. Пугачева, 14-а: 2Ø150 - 65м, 2Ø100 - 48м, 2Ø80 - 29м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	2 303,2	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.55.	Реконструкция т/т от ТК-7 до зд. по ул. Пугачева, 14-б: 2Ø150 - 26м, 2Ø80 - 14м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	806,4	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.56.	Реконструкция т/т от ТК-2 по ул. Маклина до зд. по Октябрьскому пр-ту, 82: 2Ø150 - 54м, 2Ø100 - 79м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	2 024,5	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.57.	Реконструкция т/т от ТК7-36 по ул. Красина до ЦТП-160 по ул. Попова, 41: 2Ø150 - 161м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	4 254,6	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.58.	Реконструкция теплотрассы от ТК 9-06 на ул. Попова-Щорса до ТК-2 по ул. Сурикова, 52: 2Ø300 - 575м (Строительно-монтажные работы) 1995г	2015	2015	2015	2015	13 827,2	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.59.	Реконструкция теплотрассы от ТК 11-14 по ул. Блюхера, 8, до УТ -1 по ул. Ленина, 134/2: 2Ø400 - 398 м. (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	14 286,3	188,0	окончение работ в октябре
3.1.60.	Реконструкция котельной 11.6 (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	1 689,8	0,0	выполнение ПИР, окончание в декабре
3.1.61.	Реконструкция котельной 11.3. в п. Бахта (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	5 155,3	0,0	ПИР на сумму 485 т.р. будут выполнены в ноябре, СМР перенесены на 2016 г.
3.1.62.	Реконструкция котельной 11.5. в с. Русское (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	1 718,4	0,0	ПИР на сумму 439 т.р. будут выполнены в ноябре, СМР перенесены на 2016 г.
3.1.63.	Реконструкция оборудования ЦТП-186 по ул. Народной, 11 (Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	4 777,4	85,0	окончение работ в октябре
3.1.64.	Реконструкция ЦТП-112 по ул. Попова, 4-а (установка блочного ЦТП) (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2015	2015	2015	2015	10 167,4	165,7	ПИР выполнены в ноябре, СМР перенесены на 2016 г.
3.1.65.	Установка автоматики и телеметрии на ЦТП	2015	2015	2015	2015	64 104,7	0,0	Работы будут выполнены в ноябре
3.1.66.	Реконструкция ЦТП-44 по ул. Производственная 15/3 (установка блочного ЦТП) (Проектно-изыскательские работы)	2015	2015	2015	2015	816,5	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.67.	Реконструкция ЦТП-4 по п. Лянгасово (установка блочного ЦТП) (Проектно-изыскательские работы)	2015	2015	2015	2015	563,7	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.68.	Реконструкция ЦТП-170 по ул. Левитана, 24а (установка блочного ЦТП) (Проектно-изыскательские работы)	2015	2015	2015	2015	563,7	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.69.	Реконструкция ЦТП-15 по ул. Ленина 114 а (установка блочного ЦТП) (Проектно-изыскательские работы)	2015	2015	2015	2015	563,7	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.70.	Реконструкция ЦТП-16 по ул. Милицейская 23 (установка блочного ЦТП) (Проектно-изыскательские работы)	2015	2015	2015	2015	563,7	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.71.	Реконструкция ЦТП-90 по ул. Энгельса 86 (установка блочного ЦТП) (Проектно-изыскательские работы)	2015	2015	2015	2015	563,7	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.72.	Реконструкция ЦТП-139 по ул. Ломоносова 4 (установка блочного ЦТП) (Проектно-изыскательские работы)	2015	2015	2015	2015	563,7	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.73.	Реконструкция ЦТП-157 по ул. Свердлова 4 (установка блочного ЦТП) (Проектно-изыскательские работы)	2015	2015	2015	2015	563,7	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков

3.1.74.	Реконструкция ЦТП-159 по ул. Щорса 34 (установка блочного ЦТП) (Проектно-изыскательские работы)	2015	2015	2015	2015	563,7	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.75.	Реконструкция ЦТП-181 по ул. Комсомольская 101 (установка блочного ЦТП) (Проектно-изыскательские работы)	2015	2015	2015	2015	563,7	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.76.	Реконструкция ЦТП-175 по ул. Красина 51 (установка блочного ЦТП) (Проектно-изыскательские работы)	2015	2015	2015	2015	563,7	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.77.	Реконструкция ЦТП-37 по ул. Конева 7 (установка блочного ЦТП) (Проектно-изыскательские работы)	2015	2015	2015	2015	563,7	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
3.1.78.	Реконструкция ЦТП-40 по ул. Конева 13 (установка блочного ЦТП) (Проектно-изыскательские работы)	2015	2015	2015	2015	563,7	0,0	Работы перенесены на более поздний период в связи с выявлением аварийных участков
Всего по группе 3						488 178,2	73 419,5	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1.	ВНА. Аттестация лабораторий и технологий	2015	2015	2015	2015	85,1	0,0	Работы будут выполнены в ноябре
4.1.2.	ВНА. Разрешения, нормативы	2015	2015	2015	2015	109,4	33,6	
4.1.3.	ВНА. Декларации, экспертиза деклараций и технической документации	2015	2015	2015	2015	3 446,1	0,0	Работы будут выполнены в ноябре
4.1.4.	ОНТМ. Оборудование	2015	2015	2015	2015	4 617,1	636,7	
Всего по группе 4						8 257,7	670,4	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
Всего по группе 5.						0	0	

Внепрограммные мероприятия, выполнение на 30.09.2015 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации		Год окончания реализации		Стоимость мероприятий, тыс. руб.		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения								
Всего по группе 1		0	0	0	0	0,0	0,0	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе								
Всего по группе 2						0,0	0,0	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.79.	"Т/т от ЦТП-1 до ЦТП-2: 2D219-1001.5 м/возд./ Сталь". Техпереворужение теплотрассы с модернизацией теплоизоляции от ЦТП НЛК до городской больницы №2: Ø200 - 1000м (СМР)	2014	2015	2014	2015	0,0	4 598,0	Включение в программу объектов незавершенного строительства 2014 г.
3.1.80.	"Паропровод от ЦТП ул.Советская,12 Н-В до ограждения лыжного комбината подземка Т7.150 Т8.50-47,9м;воздушка Т7.150 Т8.50-134,8м". Техпереворужение теплотрассы с модернизацией теплоизоляции от ЦТП Администрации до СК «Россия»: Ø100 - 214 м (СМР)	2014	2015	2014	2015	0,0	560,5	Включение в программу объектов незавершенного строительства 2014 г.
3.1.81.	"Тепловые сети к районной котельной,магистраль по ул.Спортивной (Лянгасово) сталь наружные 2D-525,426,273,219мм,L-170,15,176,504п/м". Техпереворужение теплотрассы с модернизацией теплоизоляции в п. Лянгасово по ул. Спортивная: Ø500 - 124м. (ТН)	2015	2015	2015	2015	0,0	55,9	Затраты на ввод объектов в эксплуатацию после выполнения реконструкции в 2014 г.
3.1.82.	"Теплотрасса п.Победилово от УИ-1 до д.48,75и дома ветеранов ,сталь ,2D-159,76,159,108мм,L-632,17,117,96 п/м". Техпереворужение теплотрассы с модернизацией теплоизоляции в п. Победилово от УТ-4 до УТ-6: 2Ø150 - 187м. (ТН)	2015	2015	2015	2015	0,0	17,9	Затраты на ввод объектов в эксплуатацию после выполнения реконструкции в 2014 г.

3.1.83.	ЦТП-2 п.Лянгасово, Молодежный пр.,5-а, т/сети Гражданская-Сосновая-Молодежный проезд, сталь,в непрокканалах 2D-76/219 L-794 п/м, ГВС D-25/133,L- 1045,8м". Техпереворужение теплотрассы с модернизацией теплоизоляции в п. Лянгасово от ТК-оп по ул. Гражданской до ЦТП-2: 2Ø250 - 114м. (ТН)	2015	2015	2015	2015	0,0	22,8	Затраты на ввод объектов в эксплуатацию после выполнения реконструкции в 2014 г.
3.1.84.	"Теплотрасса (Лянгасово) сталь 2D-32/426,L-9761,4п/м;сталь ГВС D-45/159,L-3049м к домам ул.Комсомол.Чапаева,Матросова,Октябрь,Лен Ленина,Молодежный пр-д,Лесная,Спортивная,Гражданская,О.К ошевого,Горького,Целинная,Восточная ". Техпереворужение теплотрассы с модернизацией теплоизоляции в п. Лянгасово по ул. Спортивной от УТ-44 до УТ-46: 2Ø125 - 156м.	2015	2015	2015	2015	0,0	19,4	Затраты на ввод объектов в эксплуатацию после выполнения реконструкции в 2014 г.
3.1.85.	Установка БМК в п. Победилово (СМР)	2015	2015	2015	2015	0,0	4 923,5	Включение в программу объектов незавершенного строительства 2014 г.
3.1.86.	Установка блочно-модульной газовой котельной в пос. Захарихово (СМР)	2015	2015	2015	2015	0,0	5 063,6	Включение в программу объектов незавершенного строительства 2014 г.
3.1.87.	ТЕПЛОТРАССА ОТ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ С-К14 ДО ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ 6-16 НА ОКТЯБРЬСКОМ ПРОСПЕКТЕ; ПОДЗЕМНАЯ D 529-1.866 КМ. Реконструкция участка по Троллейбусному пер. от СК-25 до СК-26: 2Ø500 - 67м.	2015	2015	2015	2015	0,0	1 433,7	Включение в программу объектов незавершенного строительства 2014 г.
3.1.88.	Реконструкция системы горячего водоснабжения от ЦТП-109 по ул. Шинников, 26 (благоустройство).	2015	2015	2015	2015	0,0	757,5	Включение в программу объектов незавершенного строительства 2014 г.
3.1.89.	Реконструкция т/т от 11-16 до 11-18 по ул. Казанская: 2Ø500 - 160м (ПИР, СМР)	2015	2015	2015	2015	0,0	834,6	Включение в программу объектов в соответствии с заключением экспертизы ПБ
3.1.90.	Реконструкция т/т от 11-14 до ТК подъема по ул. Блюхера: 2Ø500 -60м (ПИР, СМР)	2015	2015	2015	2015	0,0	531,8	Включение в программу объектов в соответствии с заключением экспертизы ПБ
3.1.91.	Реконструкция т/м по ул. Челюскинцев/Сурикова от ТК-6 до ТК-7: 2Ø400 - 201м. (СМР)	2015	2015	2015	2015	0,0	2 183,8	Включение в программу объектов в соответствии с заключением экспертизы ПБ
3.1.92.	Реконструкция ГВС от ЦТП-180: от ТК-2 до здания по ул. Горького, 67: Ø70, Ø50 - 110м. (СМР)	2015	2015	2015	2015	0,0	105,0	Включение в программу объектов незавершенного строительства 2014 г.
3.1.93.	Техпереворужение тепломатриалы по ул. Чапаева от ТК7-04 до ТК8-01: 2Ø600 – 55 м. (ПИР, СМР)	2015	2015	2015	2015	0,0	4 301,8	Включение в программу объектов в соответствии с заключением экспертизы ПБ
3.1.94.	Техпереворужение тепломатриалы от ТК1-20 по ул. К Маркса до К-9 по ул. Р.Люксембург: 2Ø400 – 58 м. (ПИР, СМР)	2015	2015	2015	2015	0,0	2 785,1	Включение в программу объектов в соответствии с заключением экспертизы ПБ
3.1.95.	Техпереворужение тепломатриалы от НО-4 до ТК12-03 по ул. Комсомольской: 2Ø500 – 52 м. (ПИР, СМР)	2015	2015	2015	2015	0,0	2 770,4	Включение в программу объектов в соответствии с заключением экспертизы ПБ
3.1.96.	Техпереворужение тепломатриалы по ул. Попова от ТК9-05 до ТК9-06: 2Ø250 – 40 м. (ПИР, СМР)	2015	2015	2015	2015	0,0	3 054,9	Включение в программу объектов в соответствии с заключением экспертизы ПБ
Всего по группе 3						0,0	34 020,0	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и								
Всего по группе 4						0,0	0,0	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
Всего по группе 5.						0	0	

* - указан отчет по стоимости на 30.09.2015 года

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.



И.Г. Мойсенко