

Приложение N 7
к инвестиционной программе открытого акционерного общества
"Кировская теплоснабжающая компания"
«Долгосрочная программа реконструкции тепловых
сетей города Кирова на 2019-2033 годы»
Форма № 6.1-ИП ТС

Отчет об исполнении инвестиционной программы "Оптимизация работы системы теплоснабжения городов Кирова и Кирово-Чепецка" за 2013 - 2014 годы

ОАО "КТК"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за 2013-2014 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
Всего по группе 1		0	0	0	0	0	0	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1.	Строительство перемычки БСИ от 11НО-58 до трассы Ø500 на базу ОРСа: 20500 - 1,6 км. (закольцовка участка магистральной теплосети от ул.Производственной до существующей теплосети, расположенной на повороте к кварталу «Чепели») (2012-2014гг.) г. Кирово-Чепецк	2013		2014		47 200,0	0,0	
Всего по группе 2						47 200,0	0,0	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей в п. Дороницы (2012-2014 гг.)	2013	2013	2014	2014	74 338,1	12 319,7	
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП-187 по ул. Северо-Садовой (2012-2014 гг.)	2013	2013	2014	2014	45 762,6	26 309,2	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1.	Реконструкция оборудования центральных тепловых пунктов (2012 г.)	2013		2014		186 699,4	0,0	Получили отказ собственников домов на проведение работ
Всего по группе 3						328 418,3	45 582,0	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
Всего по группе 4						0,0	0,0	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
Всего по группе 5.						0,0	0,0	

Внепрограммные мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации		Год окончания реализации		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения								
Всего по группе 1						0	0	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе								
2.1.1.	Установка блочно-модульной газовой котельной в пос. Захарицево (2012 г.)		2013		2014	0,0	18 085,2	
2.1.2.	Установка БМК в п. Победилово (благоустройство)		2014		2014	0,0	1 248,4	
Всего по группе 2						0,0	19 333,6	

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей							
3.1.1.	Реконструкция системы ГВС от ЦТП		2013		2014	0,0	17 502,4
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
3.2.1.	Реконструкция оборудования котельной 11.6 (2012 г.)		2013		2013	0,0	2,4
3.2.2.	Реконструкция оборудования центральных тепловых пунктов (2012 г.)		2013		2013	0,0	18 629,3
3.2.3.	Реконструкция насосно-перекачивающей станции №2 в г. Кирово-Чепецке (2012г.)		2013		2013	0,0	4 622,3
Всего по группе 3						0,0	43 906,7

Отклонение в объемах выполнения связано в большей степени со снижением объема финансирования в инвестиционной составляющей тарифа и не включением в тариф всех запланированных в программе затрат. В тарифе на 2014 год затраты на мероприятия по г. Кирово-Чепецку не предусмотрены.

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.



И.Г. Мойсеенко