

✓

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор НКО  
«Фонд капитального ремонта  
общего имущества многоквартирных  
домов в Кировской области»  
Кузьмин М.А.  
\_\_\_\_\_ 2018 г.

АКТ  
*НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*  
по договору № 10-2018/р от 04.04.2018 года  
Кировская обл., пгт. Кикнур, ул. Гагарина, 6  
(адрес многоквартирного дома)

**Комиссия в составе:**

представитель заказчика: Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО  
«Фонд капитального ремонта» Булатов С.О.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель подрядчика: директор ООО «МегаСнаб» Тарасов В.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель проектной организации: директор ООО «ГарантПроект» Анфилатов Е.Г.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель строительного контроля: главный специалист по надзору за строительством ООО «Кировская  
Экспертно-Строительная Организация» Батухтин К.С.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель органа местного самоуправления: Глава администрации Кикнурского городского поселения:  
Хлыбов М.Н.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель управляющей организации: нет

представитель собственников многоквартирного дома:

(Ф.И.О. должность)

Составили настоящий акт в том, что при обследовании электроснабжения объекта капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., пгт. Кикнур, ул. Гагарина, 6, выявлены включаемые работы и принято решение внести изменения в перечень выполняемых объемов работ с изменением сметной стоимости капитального ремонта.

**ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ:**

№ п.п	Наименование работ и материала	Ед.изм.	Объем
1	Демонтаж электросчетчика	шт	8
2	Установка автомата ВА47-29 2Р 63А	шт	2
3	Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ	мп	60
4	Монтаж СИП-4 2х16	мп	92
5	Демонтаж изоляторов	шт	4
6	Монтаж изоляторов	шт	4
7	Монтаж электросчетчика (без стоимости материала)	шт	8

## КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Данный АКТ является основанием для составления дополнительной сметы (с *увеличением* сметной стоимости капитального ремонта)

Составить сметную документацию с измененным объемом работ и согласовать выполнение измененных работ по ремонту электроснабжения по адресу: Кировская обл., пгт. Кикнур, ул. Гагарина, 6

Консультант отдела организации  
капитального ремонта и строительного контроля  
НКО «Фонд капитального ремонта»

Булатов С.О.

(подпись)

Мартынова Е.В.

Представитель подрядчика:  
Директор ООО «МегаСнаб»

Тарасов В.А.

(подпись)

Представитель проектной организации:  
директор ООО «ГарантПроект»

Анфилов Е.Г.

(подпись)

представитель строительного контроля:  
ООО «Кировская Экспертно-Строительная Организация»

ООО «Кировская  
строительная организация»  
Инженер строительного контроля:

Батухтин К.С.

(подпись)

представитель органа местного самоуправления:  
Глава администрации Кикнурского городского поселения

Хлыбов М.Н.

(подпись)

Представитель управляющей организации: нет

(подпись)

Представитель в лице собственников многоквартирного дома:

(подпись)

кв. 6

(подпись)