

УТВЕРЖДАЮ

Врио Генерального директора НКО  
«Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Кировской  
области»  
Кузьмин М.А.

« » 2018 г.

## АКТ №2

по дополнительному перечню работ

по договору № 114-2017/Р

от 19.10.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу:

**Кировская область, г. Киров, ул. Metallургов, 11**

### Комиссия в составе:

Представитель Заказчика - Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - **Брызгин П.В.**

Представитель строительного контроля – Инженер строительного контроля ООО «Кировская строительная организация» - **Батухтин К.С.**

Представитель собственников МКД – **Суслова Л.В. кв № 7.**

Представитель подрядчика – Директор ООО «А-Строй» - **Москвин Д.В.**

Представитель проектной организации–Директор ООО «Инженерная фирма «Стройпроект» –**Смирнов В.Г.**

Представитель управляющей организации : ООО «Управляющая компания Октябрьского района г. Кирова»

**Ведущий инженер ПТО Капитанов А.В.**

### УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта кровли в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Metallургов, 11 , и на основании внесения изменений в проект выявлены сопутствующие дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
----------	--------------------------------	----------------------	-------	------------

1	2	3	4	5
<b>Дополнительные работы</b>				
1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА (ОЧИСТКА ОТ МУСОРА ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ)	т	20	Увеличение объемов работ

1	2	3	4	5
2	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПАРАПЕТА	м3	4,317	взамен перекладки парапета для выравнивания высотных отметок парапета (карниза)
3	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ ДОСОК (ЗАМЕНА КОБЫЛОК)	м	150	Необходима замена (следствие разборки парапета)
4	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ (ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ)	т	0,3412	Увеличение объемов работ. Не правильно посчитано в спецификации в проекте - ошибка проекта
5	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (ДЛЯ ПРОСТЫХ РЕШЕТОК БЕЗ РЕЛЬЕФА, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ДО 20% ТИПА: ПАРАПЕТНЫХ, ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ, ПРОВОЛОЧНЫХ СЕТОК С РАМКой И Т.П.)	м2	84,6	Необходимо выполнить антикоррозионную защиту ограждений, что не предусмотрено ПСД – ошибка проекта


**Данный акт является основанием для составления сметы и выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту.**

Заместитель начальника отдела организации  
капитального ремонта и строительного контроля  
НКО «Фонд капитального ремонта»

Представитель подрядчика:  
Директор ООО «А-Строй»




  
Брызгин П.В.

  
Москвин Д.В.

Представитель собственников МКД

  
Суслова Л.В кв. №7

Представитель строительного контроля:  
Инженер строительного контроля  
ООО «Кировская строительная организация»



  
Батухтин К.С.

Представитель проектной организации:  
Директор ООО «Инженерная фирма «Стройпроект»

  
Смирнов В.Г.

Представитель управляющей организации:  
ООО «Управляющая компания Октябрьского района г. Кирова»  
Ведущий Инженер ПТО

  
Капитанов А.В.