

Утверждаю
Генеральный директор Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
Кузьмин М.А.



Г. Киров

АКТ

» _____ 2018 г.

на дополнительные работы № 1.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

Исупов И.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель технического надзора:

ООО «КСО»

Батухтин К.С.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

Технический директор ООО «Энергосберегающие технологии»

Ворончихин А.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

ООО «Октябрьский»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании дома расположенного по адресу:

Кировская область, Слободской р-н, п. Октябрьский, ул. Железнодорожная д.13

согласно договора «№2-2018/р от 01.03.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения»

в связи с необходимостью демонтажа ванн, унитазов, моек и необходимостью разбора полов в жилых помещениях для прокладки трубопроводов принято решение внести изменение в перечень выполняемых работ и материалов капитального ремонта, а именно:

Включить в локальную смету №02-01 «Капитальный ремонт системы водоотведения.

Дополнительные работы»:

- 1) Работа. Разборка оснований покрытия полов простильных полов – 36 кв.
- 2) Работа. Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм – 36 кв. метров.
- 3) Работа. Демонтаж унитазов и писсуаров– 8 приборов.
- 4) Строительный мусор и масса возвратных материалов – 0.212 т.
- 5) Работа. ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм – 10,8 метра.
- 6) Строительный мусор и масса возвратных материалов – 0,214 т.
- 7) Работа. Демонтаж ванн – 8 ванн.
- 8) Работа. Установка ванн купальных прямых стальных – 8 ванн.

- 9) Работа. Демонтаж моек – 4 штуки.
- 10) Строительный мусор и масса возвратных материалов – 0,0472 т.
- 11) Работа. Установка моек на одно отделение – 4 штуки.
- 12) Работа. Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) – 0,5204 т.
- 13) Работа. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км – 0,5204 т.
- 14) Работа. Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм – 10,8 м.
- 15) Материал. Труба полипропиленовая серая d=110 – 10,7784 м.
- 16) Работа. Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм – 7,2 м.
- 17) Материал. Труба полипропиленовая серая d=50 – 7,1856 м.
- 18) Материал. Тройник 110*110*110/90" – 12 штук.
- 19) Материал. Переход бутылочный 110/50" – 12 штук.
- 20) Материал. Отвод 110/90" – 2 штуки.
- 21) Материал. Отвод 110/45" – 8 штук.
- 22) Материал. Отвод 50/90" – 5 штук.
- 23) Материал. Отвод 50/45" – 10 штук.
- 24) Материал. Обвязка на ванну Ani 1 1/2*40 – 2 штуки.
- 25) Материал. Тройник 110*50/90" – 4 штуки.
- 26) Материал. Тройник 50*50/90" – 4 штуки.
- 27) Материал. Муфта 110 ремонтная – 5 штук.
- 28) Материал. Муфта 50 ремонтная – 5 штук.
- 29) Материал. Ревизия d=110 – 2 штуки.
- 30) Материал. Отвод 110/30" – 1 штука.
- 31) Материал. Отвод 110/15" – 1 штука.
- 32) Материал. Отвод 110/67" – 1 штука.
- 33) Материал. Труба полипропиленовая серая d=110 0,15 м – 4 штуки.
- 34) Материал. Труба полипропиленовая серая d=110 0,25 м – 4 штуки.

Подписи:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Мартынова Е.В.
Брызгин П.В.

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Исупов И.А.

Представитель технического надзора:

ООО «КСО»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Батухтин К.С.

Представитель проектной организации:

Технический директор ООО «Энергосберегающие технологии»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Ворончихин А.В.

Представитель управляющей компании:

ООО «Октябрьский» *технический инженер*

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ

соответствуют областной

программе



глава адм. ил. Тимина