

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
НКО «Фонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»
Кузьмин М.А.

АКТ

На дополнительные работы

по договору № 23-2018/р от 13.04.2018г. на выполнение работ по **капитальному ремонту фундамента** многоквартирного дома, по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. А. Горбуновой, 4

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - Булатов С.О.

Представитель подрядчика – директор ООО СФ «Спектр» - Плюснин С.Г.

Представитель строительного контроля – инженер по строительному контролю ООО «КСО» - Батухтин К.С.

Представитель проектной организации – ГИП ООО «Инженерная фирма «Стройпроект» - Князев С.Г

Представитель управляющей компании – Старший мастер ООО «ЖКО 1 Мая»- Шувалов С.В.

Представитель собственников МКД – гл. инженер АО Кировский Машзавод Мая -Зубов С.Е.

Установила:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений и внесенных в проект изменений по согласованию с собственниками жилья, при проведении капитального ремонта фундамента в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. А.Горбуновой,4 выявлены дополнительные работы, не учтенные проектом по устройству отмостки.

Объемы дополнительных работ составили:

№ пп	Наименование работ и затрат	Един ица измер ения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
	Стоимость Ceresit CR65 при т.2мм 53,5м2*3кг	кг	160,5	Ошибка в смете п7,8
1	Разработка грунта вручную в траншеях , гр.1 группы	М3	8,5	В проекте учтено частичное восстановление отмостки
2	Устройство подстилающих слоев из песка под бетонную отмостку	М3	4,5	-//-
3	Устройство бетонной отмостки БМ 150	М3	5,7	-//-

4	Устройство швов расширения из доски т.0,02 м, шир 0,125м, 44шт*0,8 м	М2	57	-//-
5	Армирование бетонной отмостки сеткой	Т	0,139	-//-
6	Разборка существующей бетонной отмостки	М3	4,284	-//-
7	Погрузка мусора вручную	Т	7,7112	-//-
8	Погрузка грунта вручную	т	10,2	-//-
9	Перевозка мусора на 15 км	Т	17,911 2	-//-

Настоящий акт является основанием для составления дополнительной сметы без увеличения сметной стоимости и выполнения Подрядчиком дополнительных работ. Сумма дополнительных работ не превышает 15% от стоимости договора.

Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта»

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ

соответствуют

программе

Булатов С.О.

Мартынов С.П.

Директор ООО СФ «Спектр»



Плюснин С.Г.



Инженер по строительному контролю ООО «КСО»

Батухтин К.С.

ГИП ООО «Инженерная фирма «Стройпроект»



Князев С.Г.

Представитель ООО «ЖКО 1 Мая»



Шувалов С.В.

Представитель собственников МКД
гл. инженер АО Кировский Машзавод 1Мая



Зубов С.Е.