


«»
Кузьмин М.А.
К.Д. РАССОХИН
2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

Исупов И.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель технического надзора:

ООО «ККО»

Батухтин К.С.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

ООО «Энергосберегающие технологии»

Ворончихин А.В.,

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

ООО «Содружество»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обыске в доме расположенного по адресу:

Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, 37ф

согласно договора №34-2018/р от 28.04.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения»

в связи с невозможностью демонтажа и монтажа стояков водоотведения без демонтажа ванн, унитазов, моек и последующей их установки для прокладки трубопроводов, т.к. тройники трубопровода и соединительные раструбы находятся в перекрытии за сантехприборами и принято решение внести изменение в перечень выполняемых работ и материалов, а именно:


Включить в локальную смету №02-04 «Капитальный ремонт системы водоотведения.

Дополнительные работы»:

- 1) Работа. Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм – 28 метров.
- 2) Работа. Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм – 28 метров.
- 3) Материал: Труба полипропиленовая серая d=50 – 27,944 метра.
- 4) Работа. Демонтаж унитазов и писсуаров – 28 приборов.
- 5) Работа. Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным – 28 комплектов (б/у).
- 6) Материал: Тройник 110*50*110/45" – 8 штук.
- 7) Материал: Тройник 110*50*110/90" – 16 штук.
- 8) Материал: Отвод 50/45" – 28 штук.

Подписи:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»  **Брянск**
Мартынова Е.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Брызгин П.В.

Мартынова Е.В.

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Исупов И.А.

Представитель технического надзора:

ООО «КСО»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Батухтин К.С.

Представитель проектной организации:

Технический директор ООО «Энергосберегающие технологии»

(Ф.И.О., должность — полностью)

Ворончихин А.В.

Представитель управляющей компании:

ООО «Содружество»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)