


Утверждаю
Генеральный директор Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»

Кузьмин М.А.

К. Л. РАССОХИН
2018 г.

Г. Киров

АКТ

на дополнительные работы № 1.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

Исупов И.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель технического надзора:

ООО «КСО»

Батухтин К.С.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

ООО «Энергосберегающие технологии»

Ворончихин А.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

ООО «Содружество»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании дома расположенного по адресу:

Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, 37ф

согласно договора №34-2018/р от 28.04.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту
системы электроснабжения»

в связи с необходимостью замены вводного кабеля и расчистки каналов стояков электроснабжения
для прокладки силового кабеля принято решение внести изменение в перечень выполняемых работ и
материалов, а именно:

**Включить в локальную смету №02-01 «Капитальный ремонт системы электроснабжения.
Дополнительные работы.»:**

- 1) Работа. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм² – 10 метров.
- 2) Материал: Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм² – 10 метров.
- 3) Материал. Сжимы ответвительные У-731 – 4 штуки.
- 4) Работа. Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см² – 15 метров.
- 5) Работа. Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен – 4,5 кв. метров.
- 6) Работа. Заделка кирпичом гнезд, борозд – 0,35 м.куб.
- 7) Работа. Демонтаж стен отделанных декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов с печатным рисунком по деревянной обрешетке – 6 кв. м.
- 8) Работа. Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов с печатным рисунком по деревянной обрешетке – 6 метров.
- 9) Работа. Прочистка каналов – 24 метра.

Подписи:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Брызгин П.В.

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Исупов И.А.

Представитель технического надзора:

ООО «КСО»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Батухтин К.С.

Представитель проектной организации:

Технический директор ООО «Энергосберегающие технологии»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Ворончихин А.В.

Представитель управляющей компании:

ООО «Содружество»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)

