

УТВЕРЖДАЮ

Вр.и.о. генерального директора НКО
«Фонд капитального ремонта»
многоквартирных домов Кировской
области»

 К.Л. РАССОХИН
Кузьмин М.А.

« » 2017 г.

АКТ

на выполнение дополнительных работ

по договору № 34-2017/р от 05.06.2017 г. на выполнение работ по ремонту системы

холодного водоснабжения многоквартирного дома на объекте

«г. Киров, Октябрьский проспект, 55.»

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» – Брызгин П.В.

Представитель собственников МКД — _____

Представитель подрядчика – Исполнительный директор ООО предприятия «Сантехмонтаж» Тарасов Ю.Н.

Представитель строительного контроля – Инженер технического надзора за строительной деятельностью ООО «Юнирост» – Марков В.В.

Представитель проектной организации – Главный инженер ООО «Сервисный центр Сириус» – Исупов И.В.

Представитель управляющей организации – Начальник ПТО ООО «Управляющая компания Октябрьского района г. Кирова» – Бобылев В.В.

УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта системы холодного водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 55. выявлены сопутствующие дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Объем	Примечание
-------	-----------------------------	--------------------------------	-------	------------

1	2	3	4	5
Вместо исключенных работ выполнить непредусмотренные основной сметой и тех. заданием сопутствующие дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания строительства и сдачи объекта в эксплуатацию:				
ДЕМОНТАЖ				
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100М ТРУБОПРОВО ДА	+0,03	увеличение фактического объема работ
3	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	Т	+0,0102	увеличение фактического объема работ
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА				
4	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 25 мм	100М	+0,03	увеличение фактического объема работ
5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М ТРУБОПРОВО ДА	-0,05	увеличение фактического объема работ

1	2	3	4	5
6	Труба PN20 50*8,4 серый (24) ПРО АКВА	М	+2,838	увеличение фактического объема работ
7	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ 20X1/2"	ШТ	+2	увеличение фактического объема работ
8	Переходник редукция 63x50 вн/нар	ШТ	+1	увеличение фактического объема работ
9	Тройник редукцир. 75*32*75 серый	ШТ	+3	увеличение фактического объема работ
10	Тройник редукцир. 50/32/50 FV-Plast	шт	+2	увеличение фактического объема работ
11	Колено д.50x90 FV-Plast	шт	+4	увеличение фактического объема работ
	Колено д.75x90 FV-Plast	ШТ	+5	увеличение фактического объема работ
12	Колено д.20x90 FV-Plast	ШТ	+40	увеличение фактического объема работ
13	Патрубок 50 FV-Plast	ШТ	+3	увеличение фактического объема работ
14	Переходник с мет. вн/р 32x1" FV-Plast	ШТ	+64	увеличение фактического объема работ
15	Переходник редукция 40x32 вн/нар	ШТ	+10	увеличение фактического объема работ
16	Заглушка ПП 50 FV-Plast	ШТ	+1	увеличение фактического объема работ
17	Заглушка ПП 32 FV-Plast	ШТ	+4	увеличение фактического объема работ
18	Кран 11Б27п1 ДУ15 Ру16 рычаг ГГ БА3	ШТ	+27	увеличение фактического объема работ
19	Кран 11Б27п1 ДУ25 Ру16 рычаг с " амер" БА3	ШТ	+10	увеличение фактического объема работ
20	Бочата Ниппель 1/2" ш/ш GF	ШТ	+16	увеличение фактического объема работ
21	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20-25 ММ	10ШТ	+1,6	увеличение фактического объема работ
22	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 31-38 ММ	10ШТ	+12,3	увеличение фактического объема работ
23	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 48-53 ММ	ШТ	+10	увеличение фактического объема работ
24	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60-64 ММ	ШТ	+50	увеличение фактического объема работ
25	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 72-78 ММ	ШТ	+10	увеличение фактического объема работ

Данный акт является основанием для составления доп. сметы (с увеличением сметной стоимости капитального ремонта до 10%) и выполнения Подрядчиком дополнительных работ.

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и
строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»


Городилова Е.В.
Брызгин П.В.

Представитель собственников МКД





Исполнительный директор

ООО предприятие «Сантехмонтаж»

 Тарасов Ю.Н.

Инженер технического надзора за
строительной деятельностью ООО «Юнирост»


 Марков В.В.

Главный инженер ООО «Сервисный центр Сириус»


 Исупов И.В.

Начальник ПТО ООО «Управляющая компания Октябрьского района
Г. Кирова»


 Бобылев В.В.