

Утверждаю
Генеральный директор Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
М.А. Кузьмин



г. Киров

2018 г.

АКТ № 1
дополнительных работ
по договору № 39-2018/Р от 28.04.2018г.
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» Булатов Станислав Олегович
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Авангард» Хадеев Ильсур Васильевич
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель строительного контроля:

Инженер строительного контроля
ООО «Кировская строительная организация» Шайхутдинов Равиль Гарафутдинович
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

Главный инженер
ООО «Энергосберегающие технологии» Ворончихин Андрей Васильевич
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

Дом не находится в управлении
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель органа местного самоуправления:

Глава администрации Краснополянского городского поселения Клинов Виктор Евгеньевич
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

собственник кв. 5 Бандалетова Людмила Викторовна
(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что на основании Акта Технического обследования зданий (сооружений) № 35-2017/П.13 от 30 ноября 2017 г. составленного ООО «Энергосберегающие технологии» и на основании письма от администрации Краснополянского городского поселения Вятскополянского района № 683 от 01.06.2018г. принято решение произвести дополнительные работы по замене сгнившего бруса размером 150*150мм - 51,5 м по всему периметру здания и заменить его на кирпичную кладку, доп. работы произвести с увеличением сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома расположенного по адресу: Кировская область, Вятскополянский район, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 8 – Капитальный ремонт фундамента, а именно:

Включить виды работ в дополнительную ЛС:

№ п/п	Вид работ	Объем работ	Обоснование, расчет объемов и расхода материалов
1	Разборка кирпичных стен (разборка 1 ряда кирпичного цоколя под нижними венцами)	1,648 м3	Акт тех. обследования. Письмо от администрации. (51,5*0,4*0,08), где 0,4 – ширина цоколя 0,08 – снятый ряд кирпича
2	Подъем рубленых стен 150*150мм домкратом (через каждые 3 м)	17 подъемов	
3	Разборка брусчатых оштукатуренных стен 51,5*0,15	7,72 м2	
4	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен 51,5*0,4*(0,15+0,08)	4,74 м3	0,15 – высота бруса 0,08 – снятый ряд кирпича
5	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная в 2 слоя Техноэластом ЭПП (51,5*0,4)	20,6 м2 изолируемой поверхности	
6	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен (51,5*0,15), Пеноплекс фундамент	7,72 м2 поверхности	

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ

соответствуют областной
программе

ГОРОДИЛОВА ЕВ

25 ИЮН 2018

Подписи:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

Булатов С.О.

(подпись)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Авангард»»

Хадеев И.В.

(подпись)

Представитель строительного контроля:

Инженер строительного контроля
ООО «Кировская строительная организация»

Шайхутдинов Р.Г.

(подпись)

Представитель проектной организации:

ООО «Энергосберегающие технологии»

Ворончихин А.В.

(подпись)

Представитель управляющей компании:

Дом не находится в управлении

(подпись)

Представитель органа местного самоуправления:

Глава администрации Краснополянского городского поселения

Клинов В. Е.

(подпись)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома: № 8 ул. Дружбы
собственник кв. 5

Бандалетова Л.В.

(подпись)