

УТВЕРЖДАЮ

Врио генерального директора НКО «Фонд
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов Кировской
области»


Кузьмин М.А.

«___» _____ 2018 г.

АКТ

на дополнительные работы

по договору № 4-2018/Р от 01.03.2018 г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома на объекте:

«г. Киров, мкр. Лянгасово, Комсомольская ул, 17»

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - Чертков И. М.

Представитель собственников МКД –

Представитель подрядчика – мастер СМР ООО «КСО» - Шаромов Е. А.

Представитель строительного контроля – инженер строительного контроля ООО «Кировская Строительная Организация» - Батухтин К.С.

Представитель управляющей компании ООО «Кировжилсервис» –

Представитель проектной организации - Главный инженер ООО «Инженерная фирма «Стройпроект» - Князев С. Г.

УСТАНОВИЛА :

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта системы водоотведения в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, г. Киров, мкр. Лянгасово, Комсомольская ул, 17, в связи с изменением проектной документации выявлены дополнительные материалы и работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Объём	Примечание
1	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	м	6	В связи с увеличением объема работ после оценки на месте

2	При прокладке внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм	шт	8	В связи с увеличением объема работ после оценки на месте
3	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника)	м	13	В целях сохранности целостности благоустройства территории
4	Демонтаж ванн купальных прямых чугунных <i>(ввиду невозможности устройства новых труб система водоотведения)</i>	шт	4	В связи с <u>изменением</u> объема работ после оценки на месте
5	Установка ванн купальных прямых чугунных — // —	шт	4	В связи с <u>изменением</u> объема работ после оценки на месте
6	Демонтаж унитазов — // —	шт	4	В связи с <u>изменением</u> объема работ после оценки на месте
7	Установка унитазов — // —	шт	4	В связи с <u>изменением</u> объема работ после оценки на месте

Данный акт является основанием для составления дополнительной сметы и выполнения подрядчиком дополнительных работ.

Главный специалист отдела организации капитального ремонта

и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

Представитель собственников МКД

Мастер СМР ООО «КСО»

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская Строительная Организация»

Представитель управляющей компании ООО «Кировжилсервис»

Главный инженер ООО «Инженерная фирма «Стройпроект»

Фонд капитального ремонта
Виды работ
соответствуют областной
программе




Чертков И. М.

Мартынова Е. В.

Байгусев В. В.

Шаромов Е. А.



Батухтин К. С.

ООО «Кировжилсервис»
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНН 4345403801
610051, г. Киров, мкр. Лянгасов
Молодежный проезд, д. 5
тел./факс: 55-04-50, тел. 63-15

Князев С. Г.