

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кировской области»

М.А. Кузьмину

« » 2017 г.

АКТ

на дополнительные работы №1

по договору № 42-2017/р от 09.06.2017г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по адресу «г. Киров, ул. Калинина, д. 34»

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – Консультант отдела организации капитального ремонта

и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» – Симонов К.Н.

Представитель собственников МКД — _____

Представитель подрядчика – Зам. директора ООО «Консалтинг» – Злобин А.Е.

Представитель строительного контроля – ООО «Кировская строительная компания» – Батухтин К.С.

Представитель проектной организации – Директор ООО «ГарантПроект» – Анфилов Е.Г.

Представитель управляющей организации – Исполнительный директор Ленинского района – Сысоев П.В.

УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Калинина, д. 34 выявлены дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
Включить				
Основной кровельный ковер				
1	Замена ригеля-затяжки	м	+124	Из двух досок 150х50мм 20х6,2=124м.п.
2	Обработка противопожарными составами и антисептиками всех деревянных конструкций крыши составом «Спас-1»	м2	+50	Обработка ригеля-затяжки (0,15+0,05)*124=50м2
4	Погрузка строительного мусора	т	+0,558	
5	Перевозка строительного мусора	т	+0,558	

Данный акт является основанием для составления доп.сметы и выполнения Подрядчиком дополнительных работ.

Консультант отдела организации капитального ремонта и
строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»


Городилова Е.В. Симонов К.Н.

Представитель собственников МКД


156 Белица А.Е.

Зам. директора ООО «Консалтинг»

ООО "Кировская Злобин А.Е.
строительная организация"
Инженер строительного контроля:

ООО «Кировская строительная компания»


Батухтин К.С.

Директор ООО «ГарантПроект»

Анфилов Е.Г.

Исполнительный директор Ленинского района

Сысоев П.В.


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА