

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

Кузьмин М.А.

АКТ

по изменению перечня работ по договору №62-2017/Р
на выполнения работ по капитальному ремонту элемента (системы) теплоснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д ст. Просница, ул. Комсомольская, 1

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика: Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» Чертков И.М.

Представитель
строительного контроля: Инженер по технадзору ООО «УКС КЧУС» - Злобин С.Н.

Представитель
подрядчика: Заместитель директора ООО ПКФ «Профиль» - Бузиков М.Р.

Представитель органа
местного самоуправления: Глава Просницкого сельского поселения - Дровосекова О.А.

Представителя
управляющей
(ресурсоснабжающей)
компаний: Муниципальное унитарное предприятие жилищно – коммунального хозяйства, директор МУП ЖКХ «Коньп» - Шиврин И.В.

Представитель проектной
организации: Директор ООО «ГарантПроект» - Анфилов Е.Г.

Представитель
собственников помещений
многоквартирного дома: Председатель совета дома - Харина Е.И.

УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д ст. Просница, ул. Комсомольская, 1, выявлены непредусмотренные основной сметой и техническим заданием сопутствующие дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем	Примечание
	2	3	4	5
1	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 20 мм	100м	1,530	
2	Труба арм. Stabi 20x2,8 FV-Plast (100)	м	153,0	
3	Кран запорный шаровой латунный Gallop (ГАЛЛОР) диаметром 15 мм	шт	38,0	
4	Клиновая задвижка диаметром 15 мм	шт	15,0	
5	КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	шт	8,0	
6	КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	шт	4,0	
7	Соедин. "Американка" мет. ВР/Нр х 1/2"	шт	63,0	
8	Переходы полипропилен/ металл. Американка НР FV-Plast 20мм на 1/2"	шт	73,0	
9	Кран шаровой стальной под приварку LD Ду 50	шт	1,0	
10	Кран шаровой Valtec Ду40/40 Ру16	шт	2,0	
11	Клапан балансировочный TA STADA, Ду 40	шт	1,0	
12	Клапан балансировочный 4017 M HERZ Ду 32	шт	1,0	
13	Клапан балансировочный Oventrop "Nycoson ATZ" PN16 Ду	шт	1,0	

	20			
14	Клапан балансировочный Oventrop "Hydrocontrol VTR" Ду15	шт	2,0	
15	Клапан балансировочный ф/ф Ballorex Venturi, Ду 50		1,0	
16	Клапан балансировочный Ду20 AV-6		1,0	
17	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ (с учетом затрат на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов)	100квт радиаторов и конв	0,1581	
18	Радиатор бимет. Ogint Ultra Plus 500x 8	шт	6,0	

Данный акт является основанием для составления дополнительной сметы (с увеличением сметной стоимости работ согласно п.3.3 Договора №62-2017/Р) и выполнения Подрядчиком дополнительных работ.

Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»


Городилова ЕВ
Чертков И.М.

Инженер по технадзору ООО «УКС КЧУС»


«УКС КЧУС»
Злобин С.Н.

Заместитель директора ООО ПКФ «Профиль»


«ПРОФИЛЬ»
Бузинов М.Р.

Глава администрации Глава Просницкого сельского поселения


«ПРОСНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Дровосекова О.А.

Директор Муниципального унитарного предприятия жилищно – коммунального хозяйства (МУП ЖКХ) «Коньп»


«КОНЫП»
Шиврин И.В.

Директор ООО «ГарантПроект»


«ГАРАНТПРОЕКТ»
Анфилов Е.Г.

Председатель совета дома


«СОВЕТ ДОМА»
Харина Е.И.