

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор НКО «Фонд
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов в
Кировской области»
Кузьмин М.А.
2018 г.

АКТ

по дополнению перечня работ №4Э

по договору № 12-2018/Р от 04.04.2018г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, д 8а.

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика: Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»: Булатов С.О.

Представитель Подрядчика:
Главный инженер ООО «Консалтинг» Игошин В.Н.

Представитель строительного контроля:
Инженер строительного контроля ООО «Кировская строительная организация» Батухтин К.С.

Представитель управляющей (обслуживающей) организации:
Главный инженер МУП «ЖЭУ №6» Бычин О.Н.

Представитель проектной организации:
Инженер-проектировщик ООО «ЭкоЛаб» Мальцев А.Б.

Представитель собственников МКД:

Установила: На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений, при проведении капитального ремонта системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, д.8а выявлены дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ составили:

Объемы дополнительных работ, не учтенные сметным расчетом №222-01

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Силовая сеть				
1	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100м	1,2782	Монтаж металлорукава по фасаду здания в связи с отсутствием проходного подвала и технических каналов на первом этаже Объем: 150-22,18=127,82м
2	Металлорукав РЗ-ЦПнг-32	м	131,6546	Материал к п.1 Объем: (150-22,18)*1,03=131,6546м
3	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг	100м кабеля	1,2782	Прокладка кабеля ВВГнг LS 5x10 для питания ЩЭ в металлорукаве по фасаду Объем: 150-22,18=127,82м
4	Кабель ВВГнг LS 5x10	м	130,3764	Материал к п.3 Объем: (150-22,18)*1,02=130,3764м
5	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см	10м2 ниш	0,1	Для установки разветвительных коробок Объем: 0,25*0,25*16=1,0м2
6	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм	шт	16	Для подключения кабеля ВВГнг-LS 5*4 (от магистрали до ЩЭ) к кабелю ВВГнг-LS 5*10
7	Разветвительная коробка У-996	10шт	1,6	Материал к п.6 Объем: 16шт

Данный акт является основанием для составления дополнительной сметы и выполнения Подрядчиком дополнительных работ.

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ

соответствуют областной

программе

Городилова ЕВ

03 ИЮЛ 2018

Представитель Заказчика: Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»:

Булатов С.О.

Представитель Подрядчика:

Главный инженер ООО «Консалтинг»

Игошин В.Н.



Представитель строительного контроля:

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская строительная организация»

ООО "Кировская
строительная организация"
Инженер строительного контроля:

Батухтин К.С.



Представитель управляющей (обслуживающей) организации:

Главный инженер МУП «ЖЭУ №6»

Бычин О.Н.



Представитель проектной организации:

Инженер-проектировщик ООО «ЭкоЛаб»

Мальцев А.Б.



Представитель собственников МКД:

Королева Анна