

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор НКО «Фонд
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов в
Кировской области»

Кузьмин М.А.

«НК» 2018 г.

АКТ

по дополнению перечня работ №2Э

по договору № 12-2018/Р от 04.04.2018г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д 51.

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика: Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного
контроля НКО «Фонд капитального ремонта»: Булатов С.О.

Представитель Подрядчика:
Главный инженер ООО «Консалтинг» Игошин В.Н.

Представитель строительного контроля:
Инженер строительного контроля ООО «Кировская строительная организация» Батухтин К.С.

Представитель управляющей (обслуживающей) организации:
Главный инженер МУП «ЖЭУ №6» Бычин О.Н.

Представитель проектной организации:
Инженер-проектировщик ООО «ЭкоЛаб» Мальцев А.Б.

Представитель собственников МКД:

Установила: На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений, при
проведении капитального ремонта системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Кирово-
Чепецк, пр. Мира, д.51 выявлены дополнительные работы, выполнение которых необходимо для
окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ
составили:

Объемы дополнительных работ, не учтенные сметным расчетом №224-01

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Силовая сеть				
1	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100м	1,008	Монтаж металлорукава по фасаду здания в связи с отсутствием проходного подвала и технических каналов на первом этаже Объем: 150-49,2=100,8м
2	Металлорукав РЗ-ЦПнг-32	м	103,824	Материал к п.1 Объем: (150-49,2)*1,03=103,824м
3	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг	100м кабеля	1,008	Прокладка кабеля ВВГнг LS 5х10 для питания ЩЭ в металлорукаве по фасаду Объем: 150-49,2=100,8м
4	Кабель ВВГнг LS 5х10	м	102,816	Материал к п.3 Объем: (150-49,2)*1,02=102,816м
5	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см	10м2 ниш	0,075	Для установки разветвительных коробок Объем: 0,25*0,25*12=0,75м2
6	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	шт	12	Для подключения кабеля ВВГнг-LS 5*4 (от магистрали до ЩЭ) к кабелю ВВГнг-LS 5*10
7	Разветвительная коробка У-996	10шт	1,2	Материал к п.6 Объем: 16шт

Данный акт является основанием для составления дополнительной сметы и выполнения
Подрядчиком дополнительных работ.

НКО «Фонд Капитального Ремонта»

Виды работ
соответствуют областной
программе

Городилова ЕВ

03 ИЮЛ 2018

Представитель Заказчика: Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного
контроля НКО «Фонд капитального ремонта»: Булатов С.О.

Представитель Подрядчика:
Главный инженер ООО «Консалтинг»



Игошин В.Н.

Представитель строительного контроля:
Инженер строительного контроля
ООО «Кировская строительная организация»



Батухтин К.С.

Представитель управляющей (обслуживающей) организации:
Главный инженер МУП «ЖЭУ №6»



Бычин О.Н.

Представитель проектной организации:
Инженер-проектировщик ООО «ЭкоЛаб»



Мальцев А.Б.

Представитель собственников МКД: