

  
Кузьмин М.А.

г. Киров

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

АКТ

включаемых работ № 2.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

Исупов И.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель технического надзора:

Инженер строительного контроля ООО «Юнирост»

Марков В.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

ГИП ООО «ГарантПроект»

Анфилов Е.Г.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

ООО «Вятка 5»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

кв 1, 2

Девятерикова В.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании кирпичной выгребной ямы № 1 и № 2 жилого дома расположенного по адресу: **Кировская область, г. Киров, с. Порошино, ул. Порошинская, д. 16** согласно договора № 139-2017/Р от 26.01.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения, целесообразно работы по ремонту кирпичной кладки, штукатурки, гидроизоляции стен заменить на устройство круглых сборных железобетонных колодцев и в перечень выполняемых работ включить следующие необходимые виды работ и материалы, а именно:

Включить в локальную смету:

- 1) Работа. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 – 4,5 мЗ
- 2) Работа. Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах – 1,45 мЗ.
- 3) Материал. Люки – 1 шт.
- 4) Работа. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 – 2,75 мЗ.
- 5) Работа. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм – 4 м.пог.

**Подписи:**

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Исупов И.А.

Представитель строительного контроля:

ООО «Юнирост»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Марков В.В.

Представитель проектной организации:

ООО «ГарантПроект»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Анфилов Е.Г.

Представитель управляющей компании:

ООО «Вятка 5»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Исупов И.А.

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)

Исупов И.А.

Ревельников Р.Р.

Исупов И.А.

Исупов И.А.

Исупов И.А.

Исупов И.А.

Исупов И.А.

Исупов И.А.

Исупов И.А.

Исупов И.А.

Исупов И.А.

Исупов И.А.

Исупов И.А.

Исупов И.А.