


К. Л. РАССОХИН

М.А.Кузьмин

АКТ**на дополнительные работы**

Мы, нижеподписавшиеся-комиссия в составе:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов в Кировской области»

К.Н.Симонов

Главный инженер проекта

ООО «Гарант Проект»

Е.Г.Анфилов

Коммерческий директор ООО «РегионСантехСтрой»

И.А.Лимонов

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

ООО «УК Ленинского района» _____

Старший по дому, собственник-

Составили настоящий акт о том, что при обследовании системы водоотведения жилого дома №110-112 по Октябрьскому проспекту г.Кирова, Кировской области выявлены дополнительные объемы работ.

Принято решение дополнить перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости в пределах 10% стоимости по договору № 36-2017/Р от 08.06.2017г. (п. 3.3. договора), а именно:

1. Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м с последующей обратной засыпкой песком- 15м3 (работа),
2. Отводы полипропиленовые диаметром 110, угол 45гр., толщина стенки 2,7мм для канализационных труб- 105шт (материал),
3. Тройник 110/50 45гр.- 50шт (материал),

4. Отвод 50/50 45гр.- 267шт (материал),
5. Тройник 110/110 45гр.- 60шт (материал),
6. Отвод ф 110/110 15гр.- 11шт (материал),
7. Отвод ф 110/110 30гр.-11шт (материал),
8. Отвод ф 110/110 67гр.- 5шт (материал),
9. Переход 110/50- 1шт (материал),
10. Манжета переходная 123/110- 14шт (материал),
11. Крестовина двухп. 100x110x50 90гр. лев.- 1шт (материал),
12. Крестовина двухп. 100x110x50 90гр. прав.- 1шт (материал),
13. Изоляция трубопроводов диаметром 110 мм трубками теплоизоляционными K-FLEX 25x114 SOLAR HT- 40м (работа и материал),
14. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами Энергопак ТК SK1000-25 – 21м² (работа и материалы),
15. Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)- 14шт (материал),
16. Устройство примыканий выходов канализационных стояков листовой оцинкованной сталью толщиной 0,5мм– 4,5м² (работа и материал),
17. Смена сифонов- 194шт (работа).

Подписи:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»


Городилова ЕВ
К.Н.Симонов

Главный инженер проекта ООО «Гарант Проект»


Е.Г.Анфилов


Коммерческий директор ООО «РегионСантехСтрой»




И.А.Лимонов

Представитель управляющей, обслуживающей

эксплуатационной организации ООО «УК Ленинского района»


Начальник отдела
содержания и ремонта
Черный А.П.

Старший по дому, собственник


Жукова В.А. Жон