

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор НКО «Фонд капитального  
ремонта общего имущества многоквартирных домов  
Кировской области»  
З.А.М. НАЧ. ОКРИС  
К.Н.СИМОН Кузьмин М.А.



«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

## АКТ

на дополнительные работы

по договору № 4-2018/Р от 01.03.2018 г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома на объекте:

**«г. Киров, ул. Сормовская, 30»**

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - Чертков И. М.

Представитель собственников МКД –

Представитель подрядчика – мастер СМР ООО «КСО» - Шаромов Е. А.

Представитель строительного контроля – инженер строительного контроля ООО «Кировская Строительная Организация» - Батухтин К.С.

Представитель управляющей компании ООО «Паритет» –

Представитель проектной организации - Директор ООО "ГарантПроект" - Анфилатов Е. Г.

## УСТАНОВИЛА :

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта системы водоотведения в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Сормовская, 30, в связи с изменением проектной документации выявлены дополнительные материалы и работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объёмы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Объём	Примечание
1	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	м	121	Устройство выхода вытяжной части стояков водоотведения выше кровли и замена лежаков в подвале

2	При прокладке внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм Труба 110/1000/2,7 Политек	шт	121	Устройство выхода вытяжной части стояков водоотведения выше кровли и замена лежаков в подвале
3	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dy 100 мм на dn 110 мм	м	14	В целях сохранности целостности благоустройства территории
4	Изоляция трубопроводов диаметром 110 мм изделиями из вспененного каучука	м	64	Предотвращения возможного образования конденсата трубопровода, расположенного на чердаке
5	При изоляции трубопроводов диаметром 110 мм изделиями из вспененного каучука Теплоизоляция Энергофлекс 9/110	м	70,4	Предотвращения возможного образования конденсата трубопровода, расположенного на чердаке

Данный акт является основанием для составления дополнительной сметы и выполнения подрядчиком дополнительных работ.

Главный специалист отдела организации капитального ремонта

и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» Чертков И. М.

Представитель собственников МКД

Мастер СМР ООО «КСО»

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская Строительная Организация»

Представитель управляющей компании ООО «Паритет»

Директор ООО "ГарантПроект"

НКО «Фонд капитального ремонта»  
Виды работ  
соответствуют областной  
программе

ООО «КСО»  
мастер СМР

Шаромов Е. А.

Батухтин К.С.

Анфилов Е. Г.

