



К. Л. РАССОХИН

М.А.Кузьмин

АКТ

на дополнительные работы

Мы, нижеподписавшиеся-комиссия в составе:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов в Кировской области»

К.Н.Симонов

Главный инженер проекта

ООО «Сервисный Центр Сириус»

И.В.Исупов

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская Строительная Организация»

Е.А.Оборина

Технический директор ООО «РегионСантехСтрой»

Н.И.Ронжин

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

Старший по дому, собственник-

Составили настоящий акт о том, что при обследовании системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: по адресу: г.Киров, Октябрьский пр-кт, 40 выявлены дополнительные объемы работ.

Принято решение дополнить перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости в пределах 15% стоимости по договору № 134-2017/Р от 12.01.2018г. (п. 3.3. договора), а именно:

1. Разборка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм- 19м (работа),

2. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток- 1м² (работа),
3. Разборка кирпичных стен (ниши в подъездах) – 0,432м² (работа),
4. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)- 0,1121т (работа),
5. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную - 0,7886т (работа),
6. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км: I класс груза- 0,9007т (работа),
7. Кладка стен прямых и каналов (ниши в подъездах) – 0,432м³ (работа и материал),
8. Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (в подъездах и в столовой)- 3,5м² (работа и материал),
9. Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (в подъездах и в столовой) - 3,5м² (работа и материал),
10. Гладкая облицовка стен плитками керамическими однотонными на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону (в столовой) - 1м² (работа и материал),
11. Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм – 19м (работа и материал),
12. Тройники полипропиленовые 50х50, угол 87,5гр., толщина стенки 1,8 мм – 20шт (материал),
13. Отвод ф 50мм 90гр– 60шт (материал),
14. Отвод ф 50мм 45гр– 60шт (материал),
15. Патрубок компенс. ф 110– 6шт (материал),
16. Отвод ф 110мм 15гр – 6шт (материал),
17. Отвод ф 110мм 30гр – 8шт (материал),
18. Отвод ф 110мм 67гр – 8шт (материал),
19. Снятие и установка унитазов типа «Компакт» - 37шт (работа),
20. Смена сифонов (для присоединения санитарных приборов к новым трубопроводам) – 37шт (работа),
21. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 300 мм диаметром 125 мм (пробивка отверстий в перекрытиях не допускается) – 34 отверстия (работа),
22. Установка лючка металлического 2030ЛМЗШБ- 1шт (работа и материал),
23. Штукатурка поверхностей цементным раствором по камню и бетону простая потолков (в местах прохода трубопровода)- 2м² (работа и материал),

24. Штукатурка поверхностей цементным раствором по камню и бетону простая стен (в местах прохода трубопровода)- 0,8м2 (работа и материал).

Подписи:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»

Главный инженер проекта

ООО «Сервисный Центр Сириус»

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская Строительная Организация»

Технический директор ООО «РегионСантехСтрой»

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

мл. инженер ООО «ДНХ-ОЮ»

Старший по дому, собственник

ИКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ
соответствуют областной
программе

Городилова ЕВ


8102 ИМВ 87

К.Н.Симонов

И.В.Исупов

Е.А.Оборина

Н.И.Ронжин



кв. 26
кв. 25

Медведев
Орлова

Смирнов