

ИПС «Фонд капитального ремонта»
Начальник отдела ОКР
Утверждаю

К.А. РАССОХИН

М.А.Кузьмин

АКТ на дополнительные работы

Мы, нижеподписавшиеся-комиссия в составе:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов в Кировской области»

К.Н.Симонов

Главный инженер проекта

ООО «Сервисный Центр Сириус»

И.В.Исупов

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская Строительная Организация»

Е.А.Оборина

Технический директор ООО «РегионСантехСтрой»

Н.И.Ронжин

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

Старший по дому, собственник-

Составили настоящий акт о том, что при обследовании системы холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: по адресу: г.Киров, Октябрьский пр-кт, 40 выявлены дополнительные объемы работ.

Принято решение дополнить перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости в пределах 15% стоимости по договору № 134-2017/Р от 12.01.2018г. (п. 3.3. договора), а именно:

1. Сверление установками алмазного бурения в перекрытии отверстий глубиной 300 мм диаметром 50 мм (пробивка отверстий в перекрытиях не допускается) - 28шт (работа),

2. Сверление отверстий в кирпичных перегородках электроперфоратором диаметром 50 мм - 8шт (работа),
3. Угольник ПП соедин. ф25 90гр- 4шт (материал),
4. Угольник ПП соедин. ф20 90гр- 76шт (материал),
5. Угольник ПП соедин. ф32 90гр- 30шт (материал),
6. Угольник ПП соедин. Ф40 90гр- 5шт (материал),
7. Муфта соедин. PPR D20- 1шт (материал),
8. Муфта переходная PPR D32-25- 3шт (материал),
9. Муфта ПП комб. 20x1/2" вн.р- 10шт (материал),
10. Муфта ПП комб.разъем. 32x1" нар.р - 4шт (материал),
11. Муфта ПП комб.разъем. 32x1" вн.р - 4шт (материал),
12. Муфта ПП комб.разъем. 40x5/4" нар.р- 2шт (материал),
13. Тройник ПП перех.ф32-25-32- 1шт (материал),
14. Пена монтажная SOUDALFOAM FR жарост.750мл ручная (увеличение расхода связано с увеличением фактических размеров отверстий при демонтаже) - 9шт (материал).

Подписи:

Представитель Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»

Главный инженер проекта

ООО «Сервисный Центр Сириус»

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская Строительная Организация»

Технический директор ООО «РегионСантехСтрой»

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ

соответствуют областной

программе

ГОРОДИЛОВА ЕВ


23 МАЙ 2018

К.Н.Симонов

И.В.Исупов

В.А.Оборина

Н.И.Ронжин



Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

г. инженер ООО "РХХ-ОЮ"



Старший по дому, собственник

кв. 26

Виктор

кв. 25

Орлова

г.г.

Менз