

НКО «Фонд капитального ремонта» Утверждаю
Генерального директора Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
К. Л. РАССОХИН
Кузьмин М.А.

г. Белая Холуница

«___» _____ 2018 г.

АКТ
включаемых работ № 1

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской
области» _____ **Булатов С.О.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Главный инженер ООО «Сантехмонтажстрой» _____ **Заузолков А.Н.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель технического надзора:

Инженер строительного контроля ООО «КСО» _____ **Батухтин К.С.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

Ген. директор ООО «Энергосберегающие технологии» _____ **Казаков Д.А.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жилья многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник _____ **Осколкова В.В.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

Директор ООО «ЖКХ-Ремстройсервис» _____ **Суворов Д.С.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании кровли многоквартирного
жилого дома расположенного по адресу: **Кировская область, г. Белая Холуница, ул.
Пионерская, 5а согласно договора № 32-2018/Р от 20.04.2018 г., на выполнение работ по
капитальному ремонту кровли**, целесообразно выполнить следующие работы:

- выполнить замену и крепление кобылок;
- усиление крепления снегозадержателей трубчатых оцинкованных.

и в перечень выполняемых работ включить следующие виды работ и материалы, а именно:

Включить в локальную смету:

- 1) Работа: Замена кобылок – *14 шт.*
Материал: доска 150x60 24 м, гвозди 250 мм 1 кг, гвозди 120 мм-0,5 кг
- 2) Работа: Изоляция деревянных конструкций кобылок рубероидом в 1 слой – 4 м2
Материалы: рубероид -4 м2.
- 3) Работа: Усиление крепления снегозадержателей трубчатых шпилькой М8- 280 шт
Материал: шпилька М8 1 м – 28 шт., гайка М8 – 560 шт., шайба 8 мм – 560 шт.

С увеличением сметной стоимости на 15%, в
соответствии с договором № 32-2018/Р
Оф. Голосов С.В.



Подписи:

Представитель заказчика:

Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской
области» _____ **Булатов С.О.**

(Ф.И.О., должность, подпись)

Представитель подрядчика:

Главный инженер ООО «Сантехмонтажстрой» _____ **Зауолоков А.Н.**

(Ф.И.О., должность, подпись)

Представитель технического надзора:

Инженер строительного контроля ООО «КСО» _____ **Батухтин К.С.**

(Ф.И.О., должность, подпись)

Представитель проектной организации:

Ген. директор ООО «Энергосберегающие технологии» _____ **Казаков Д.А.**

(Ф.И.О., должность, подпись)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник _____ **Осколкова В.В.**

(Ф.И.О., должность, подпись)

Представитель управляющей компании:

Директор ООО «ЖКХ-Ремстройсервис» _____ **Суворов Д.С.**

(Ф.И.О., должность, подпись)