


К. В. РАССОУН

М.А.Кузьмин

АКТ

на дополнительные работы

Мы, нижеподписавшиеся-комиссия в составе:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов в Кировской области»

К.Н.Симонов

Главный инженер проекта

ООО «Гарант Проект»

Е.Г.Анфилатов

Технический директор ООО «РегионСантехСтрой»

Н.И.Ронжин

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

ООО «УК Октябрьского района» _____

Старший по дому, собственник-

Составили настоящий акт о том, что при обследовании системы водоотведения жилого дома №12 по Октябрьскому проспекту г.Кирова, Кировской области выявлены дополнительные объемы работ.

Принято решение дополнить перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости в пределах 10% стоимости по договору № 36-2017/Р от 08.06.2017г. (п. 3.3. договора), а именно:

Добавить в смету:

1. Монтаж вентиляционных выходов канализационных стояков-12 шт (работа),
2. XL-CLASSIC-проходной элемент для фальцованной и мягкой кровли (для труб диам.160-250мм)-12 шт (материал),
3. Изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/50-12 шт (материал),
4. Колпак-дефлектор для трубы диам.160 мм-12 шт (материал),

5. Труба 110/75 гофрированная -соединяет вентиляционный выход канализации с канализационным стояком-12 шт (материал),
6. Герметик битумный МАКРОFLEX BA141-7 шт (материал),
7. Устройство примыканий выходов канализационных стояков листовой оцинкованной сталью толщиной 0.5мм- 6м2 (работа и материал).

Подписи:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»



ГОРОДИЛОВА ЕВ
К.Н.Симонов

Главный инженер проекта ООО «Гарант Проект»



Е.Г.Анфилатов

Технический директор ООО «РегионСантехСтрой»



Н.И.Ронжин

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной
организации ООО «УК Октябрьского района»

*от подписи отказываюсь
инженер ПТО ООО ФРОНОВА ВМ*

Старший по дому, собственник

кв. № 21

