

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор НКО «Фонд капитального  
ремонта общего имущества многоквартирных домов  
Кировской области»  
Зам. Нач. Обл. КРСК  
К. И. СИМОН Кузьмин М.А.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

### АКТ

по изменению перечня работ

по договору № 4-2018/Р от 01.03.2018 г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома на объекте:

**«г. Киров, ул. Сормовская, 30»**

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - Чертков И. М.

Представитель собственников МКД –

Представитель подрядчика – мастер СМР ООО «КСО» - Шаромов Е. А.

Представитель строительного контроля – инженер строительного контроля ООО «Кировская Строительная Организация» - Батухтин К.С.

Представитель управляющей компании ООО «Паритет» –

Представитель проектной организации - Директор ООО "ГарантПроект" - Анфилов Е. Г.

УСТАНОВИЛА :

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта системы водоотведения в многоквартирном доме по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, 30, в связи с изменением проектной документации выявлены исключения и дополнительные материалы и работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных и исключаемых работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем	Примечание
----------	-----------------------------	-------------	-------	------------

ИСКЛЮЧИТЬ:

1.	При прокладке внутренних трубопроводов 110/1000/2,7 Политек канализации из полипропиленовых труб	м	16	В целях сохранности целостности благоустройства территории
----	--	---	----	--

	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм (гильзы)			
2.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	м3	0,96	В целях сохранности целостности благоустройства территории
3.	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	м	14	В целях сохранности целостности благоустройства территории
4.	При прокладке внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм Труба 110x2000 нар. Политэк	шт	2	В целях сохранности целостности благоустройства территории
5.	При прокладке внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм Труба 110x5000 нар. Политэк	шт	2	В целях сохранности целостности благоустройства территории

Вместо исключенных работ выполнить непредусмотренные основной сметой и тех. заданием дополнительные работы и материалы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и сдачи объекта в эксплуатацию:

1.	Герметизация проходов через кровлю	шт	16	В целях предотвращения возможных протечек
2.	При герметизации проходов через кровлю MAKROFLEX герметик битумный	л	4,8	В целях предотвращения возможных протечек

Данный акт является основанием для составления дополнительной сметы и выполнения подрядчиком дополнительных работ, на сумму, не превышающей сметной стоимости по договору.

Главный специалист отдела организации капитального ремонта

и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

Представитель собственников МКД

Мастер СМР ООО «КСО»

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская Строительная Организация»

Представитель управляющей компании ООО «Паритет»

Директор ООО "ГарантПроект"

