

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора НКО  
«Фонд капитального ремонта»  
Кузьмин М.А.



К.А. РАССОХИН

## АКТ

на дополнительные работы по договору №62-2017/Р  
на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного  
дома, расположенного по адресу Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д ст. Просница, ул.  
Комсомольская, 3

### Комиссия в составе:

Представитель Заказчика:	Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» Чертков И.М.
Представитель строительного контроля:	Ведущий инженер-электрик по техническому надзору ООО «УКС КЧУС» Арафайлов А.Е.
Представитель подрядчика:	Заместитель директора ООО ПКФ «Профиль» - Бузиков М.Р.
Представителя управляющей (ресурсоснабжающей) компании:	Муниципальное унитарное предприятие жилищно – коммунального хозяйства, директор МУП ЖКХ «Коньп» - Шиврин И.В.
Представитель проектной организации:	Директор ООО «ГарантПроект» - Анфилатов Е.Г.
Представитель собственников помещений многоквартирного дома:	Шмакова Ф.В.
Представитель местного самоуправления:	органа Глава администрации Просницкого сельского поселения – Дровосекова О.А.

### УСТАНОВИЛА:

При проведении капитального ремонта системы электроснабжения в многоквартирном доме по адресу :  
Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д ст. Просница, ул. Комсомольская, 3, в процессе  
производства работ выявилось, что существующие каналы (шахты) для прокладки кабелей забиты  
цементно-песчаным раствором, поэтому требуется разборка и кладка стен каналов(шахты); отверстия в  
перекрытиях из-за смещения стен лестничных площадок не соосны и смещены от вертикали и забиты  
мусором, в связи с чем требуется пересверливание отверстий в ж/б перекрытиях, а также для

подключения вновь установленного в подвале дома насоса и теплосчетчика для системы отопления требуется устройство точки подключения (розетки, выключатели, светильники). При проектировании указанные неявные (скрытые) дефекты, которые требуют обязательного обеспечения нормативного качества выполнения работ, не представляется возможным выявить без вскрытия конструкций. Объемы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем
	2	3	4
1	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных	100м2	0,012
2	ПРОБИВКА СТЕН КАНАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ	м3	0,053
3	КЛАДКА СТЕН КАНАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ	м3	0,053
4	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150	1000шт	0,016
5	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	м3	0,0114
6	Штукатурка поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону простая стен	100м2 оштукатуриваемой п	0,006
7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100м2 окрашиваемой повер	0,006
8	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100м	0,18
9	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм	100м	0,18
10	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100м	0,18
11	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (N,PE)-0.660 плоский	М	18,36
12	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 300 мм диаметром 50 мм (перекрытия)	100отверстий	0,04
13	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	100шт	0,03
14	BLANCA розетка наружная с заземлением без штор.,(тонкая) изол.пл.16А, 250В	ШТ	3
15	Коробка распределительная 80х80х40мм IP55 индивидуальная упаковка (КР2603-И)	ШТ	3

Данный акт является основанием для составления сметы (с увеличением сметной стоимости работ согласно п.3.3 Договора №62-2017/Р) и выполнения Подрядчиком работ.

Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

Чертков И.М.

НКО «Фонд Капитального Ремонта»  
Виды работ  
соответствуют областной  
программе

  
Городилова ЕВ  
03.05.2018



Заместитель директора ООО ПКФ «Профиль»

Бузиков М.Р.

Ведущий инженер-электрик по техническому надзору  
ООО «УКС КЧУС»

Арафайлов А.Е.

Директор Муниципального унитарного предприятия  
жилищно – коммунального хозяйства (МУП ЖКХ )  
«Коньп» .

Шиврин И.В

Директор ООО «ГарантПроект»

Анфилатов Е.Г.

Представитель собственников помещений  
многоквартирного дома:

Кузнецова С.В.  
Кузнецова Ф.В.

Глава администрации Просницкого  
сельского поселения

Дровосекова О.А.



