

УТВЕРЖДАЮ

И.о.генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кировской области»

 Кузьмин М.А.

«    »    201    г.

## АКТ

по изменению перечня работ

по договору № 79-2017/р от 14.09.2017 г. на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома на объекте

**«г. Киров, Октябрьский проспект, д. 83»**

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика –Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Кировской области»– Чертков И.М.

Представитель собственников МКД —Вопилов А.Ю кв. №48

Представитель подрядчика – Исполнительный директор ООО предприятия «Сантехмонтаж» Тарасов Ю.Н.

Представитель технического контроля – Инженер технического надзора ООО «Юнирост» - Марков В.В.

Представитель проектной организации – Директор ООО «ГарантПроект» Анфилов Е.Г.

Представитель управляющей организации – Представитель ООО «УК Октябрьского района»

### УСТАНОВИЛА:

Что в процессе выполнения работ при проведении капитального ремонта системы электроснабжения в многоквартирном доме по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект д. 83 выявлены неучтенные проектно-сметной документацией работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ и затрат составили:

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5

**Раздел №1 Демонтаж**

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж светильников с лампами накаливания(подвал)	1 шт.	+5	
2	Демонтаж выключателей, розеток (места общего пользования)	1 шт.	+1	
<b>Раздел №2 Монтажные работы</b>				
3	Монтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	1 шт.	+5	
4	Светильник светодиодный ДБП-7w 4000K 510Лм IP65 овальный пластиковый белый	шт	+5	
5	Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке	1 шт.	+1	
6	Родно Переключатель одноклавишный наружный 6А IP44	шт	+1	
7	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1 м	+100	
8	Металлорукав РЗ-ЦПнг 20	м	+100	
9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	1 м	+50	
10	Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3*1.5 0,66 плоский	м	+50	
11	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	1 м	+50	
12	Труба гофрированная DN23мм черная	м	+50	
13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	1 м	+80	
14	Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3*4 0,66	м	+80	
15	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг	1 м кабеля	+40	
16	Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5*16 0,66	м	+40	

Данный акт является основанием для составления дополнительной сметы (с увеличением сметной стоимости капитального ремонта в пределах 10%, согласно п.3.3 Договора) и выполнения Подрядчиком дополнительных работ.



Главный специалист отдела организации капитального ремонта и  
строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

  
Чертков И.М.

Представитель собственников МКД

  
Вопилов А.Ю.

Исполнительный директор

ООО предприятие «Сантехмонтаж»

  
Тарасов Ю.Н.


Инженер технического надзора ООО «Юнирост»

  
Марков В.В.

Директор ООО «ГарантПроект»

  
Анфилов Е.Г.

Представитель ООО «УК Октябрьского района»

  
«Управляющая компания  
Октябрьского  
района города Кирова»  
610027, г. Киров, ул. Дерюжеева, 80/2  
тел. 412-401