

 К.А. РАССОХИН

М.А.Кузьмин

## АКТ

### на дополнительные работы

Мы, нижеподписавшиеся-комиссия в составе:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов в Кировской области»

К.Н.Симонов

Главный инженер проекта

ООО «Эколаб»

Е.С.Колобова

Представитель технического надзора

КОГКУ «Управление капитального строительства»

Н.В.Мохов

Технический директор ООО «РегионСантехСтрой»

Н.И.Ронжин

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

---

Старший по дому, собственник-

Составили настоящий акт о том, что при обследовании системы холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, Омутнинский р-н, пгт.Песковка, ул.Школьная, 64 выявлены дополнительные объемы работ.

Принято решение дополнить перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости в пределах 10% стоимости по договору № 99-2017/Р от 22.09.2017г.г. (п. 3.3. договора), а именно:

1. Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм - 19м (работа),



2. Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм - 11м (работа),
3. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения ~~и отопления~~ из полипропиленовых труб 20 мм (PN 20)- 19м (работа и материал),
4. Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм- 64шт (материал),
5. Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм- 10 шт (материал),
6. Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм- 33 шт (материал),
7. Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"- 9шт (материал),
8. Установка крана шарового муфтового 11Б27П1 диаметром 15 мм - 9шт (работа и материал),
9. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения ~~и отопления~~ из полипропиленовых труб 40 мм (PN 20)- 11м (работа и материал),
10. Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой диаметром 40х1 1/4"- 3шт (материал),
11. Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм - 36шт (материал),
12. Угольник PPR D40/90гр. - 7шт (материал),
13. Кронштейн сталь. с рез.уплотн. VALFEX 1 1/4" (38-43) (в компл.шпилька М8\*80 и дюбель)- 45шт (материал).

**Подписи:**

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества  
многоквартирных домов в Кировской области»

Главный инженер проекта ООО «Эколаб»

Представитель технического надзора

КОГКУ «Управление капитального строительства»



К.Н.Симонов

Е.С.Колобова

Н.В.Мохов



Технический директор ООО «РегионСантехСтрой»

Н.И.Ронжин

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

Старший по дому, собственник-



*[Handwritten signature]*



*Матвеева Е.В.*

*кв 17*

*Ир*

*Серунов Н.А.*

