


УТВЕРЖДАЮ

ВРИО генерального директора НКО «Фонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»



К. Л. РАССОХИН
Кузьмин М.А.

«___» _____ 2017 г.

АКТ

На дополнительные работы

по договору № 104-2017/р от 11.10.2017г. на выполнение работ по **капитальному ремонту системы электроснабжения** многоквартирного дома, по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 6

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - Брызгин П.В.

Представитель подрядчика – директор ООО СФ «Спектр» - Плюснин С.Г.

Представитель строительного контроля – инженер по техническому контролю ООО «Юнирост» - Марков В.В.

Представитель проектной организации – ГИП института ООО «Сервисный Центр Сириус» - Исупов И.В.

Представитель ООО «УК Ленинского района» - начальник ПТО – Лобастов С.А.

Представитель собственников МКД – кв. 60 Алферова Т.А.

Установила:

На основании внесенных в проект изменений проектной организацией, при проведении капитального ремонта системы электроснабжения в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 6 выявлены сопутствующие дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию.

Объемы дополнительных работ составили:

№ пп	Наименование работ и затрат	Еди ница изме рени я	Объ ем	Примечание
1	2	3	4	5
1	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	мп	300	внесены дополнения в проект, прокладка кабеля

2	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2 (120*180)	МП	65	внесены дополнения в проект, для прокладки труб
2	НА КАЖДЫЕ 20 СМ2 ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ СВЕРХ 100 СМ2 ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 46-03-011-03	МП	377	внесены дополнения в проект, для прокладки труб
3	УСТРОЙСТВО НИШ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 25 СМ	М2	9,72	внесены дополнения в проект, для монтажа щитов
4	СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ	5	внесены дополнения в проект, прокладка труб
5	СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	15	внесены дополнения в проект, прокладка труб
6	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	М2	57	внесены дополнения в проект, заделка штробы
7	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	М2	57	внесены изменения в проект, заделка штробы
8	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	5,6	внесены дополнения в проект, после штробления
9	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т	5,6	внесены изменения в проект, после штробления
10	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	Т	5,6	внесены изменения в проект, после штробления
11	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	МП	140	внесены дополнения в проект, прокладка в квартирах
12	КАБЕЛЬ-КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25X16 ММ	МП	142,8	внесены дополнения в проект, внесены дополнения в проект, прокладка в квартирах
13	ПРОВОД В ЛОТКАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2	МП	140	внесены дополнения в проект, прокладка в квартирах
14	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 4*4	МП	138,72	внесены дополнения в проект, прокладка в квартирах
15	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 5*4	МП	2,04	внесены дополнения в проект, прокладка в магазинах
16	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3*6	МП	2,04	внесены дополнения в проект, прокладка в магазинах
17	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ	МП	46	внесены дополнения в проект, прокладка в магазинах
18	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д=25 ММ С ПРОТЯЖКОЙ	МП	46,92	внесены дополнения в проект, прокладка в магазинах
19	затягивание провода в трубы	МП	46	внесены дополнения в проект, прокладка в магазинах
20	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 5*4	МП	13,26	внесены дополнения в проект, прокладка в магазинах
21	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3*6	МП	33,66	внесены дополнения в проект, прокладка в магазинах

Настоящий акт является основанием для составления дополнительной сметы и выполнения Подрядчиком дополнительных работ. Сумма дополнительных работ не превышает 10% от стоимости договора.

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В..

Городилова ЕВ

Директор ООО СФ «Спектр»

Плюснин С.Г.



Инженер по техническому контролю ООО «Юнирост»

Марков В.В.

ГИП института ООО «Сервисный Центр Сириус»

Исупов И.В.

Начальник ПТО ООО «УК Ленинского района»

Лобастов С.А.

Представитель собственников МКД кв. 60

Алферова Т.А.

