

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора  
НКО «Фонд капитального ремонта»

М.А.Кузьмин

г.Киров

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

АКТ на дополнительные работы по дог. № 130-2017/Р  
от 29.12.2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся -комиссия в составе:

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта» Симонов К.Н.

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб» Колобова Е.С.,

Главный инженер ООО «Жилищные услуги» Аверин А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион» Хохлов А.А.,

ООО «Кировская строительная организация» Лусников С.О.,

Представитель собственников дома, кв. №5 Охорзин А.Н.

Составили настоящий Акт о том, что в процессе выполнения работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного жилого дома №20 по ул. 30-летия Победы, г.Омутнинска, Кировской области при прокладке трубопроводов для обеспечения надежности крепления труб к стенам и соблюдения норм СП потребовались стальные хомуты т.к. проектом не учтены многочисленные повороты труб, количество фитингов увеличилось; в квартирах для замены трубы при проходе через перекрытия и стены необходимо пробить отверстия и после прокладки заделать в связи с этим выявились дополнительные работы с увеличением сметной стоимости в пределах 15% стоимости по договору, а именно:

- 1) Пробивка в ж/б. перекрытиях толщиной 220 мм отверстий площадью до 500 см<sup>2</sup> - 48,00 шт;
- 2) Пробивка отв-ий в кирпич. стенах для прокладки труб при толщ. стен в 1,5 кирпича - 10,0 шт;
- 3) Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м<sup>2</sup> - 0,4522 м<sup>3</sup>;
- 4) Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках площадью до 0,1 м<sup>2</sup> - 0,0707 м<sup>3</sup>;
- 5) Цементно-песчаные смеси рецепт № 5, марка 150 - 1,15 т;
- 6) Герметик (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл - 6,00 шт;
- 7) Герметик силиконовый SOUDAL, SILIRUB 2 прозрачный, белый, черный - 3,0 л;
- 8) Колено 110/90 Политэк - 10,00 шт;
- 9) Хомут метал. с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм - 126,00 шт.

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ  
соответствуют безопасной  
программе  
Городилова ЕВ  
09 ИЮН 2018

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб»

Колобова Е.С.,

Главный инженер ООО «Жилищные услуги»

Аверин А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион»

Хохлов А.А.,

ООО «Кировская строительная организация»

ООО "Кировская  
строительная организация"  
Инженер-проектировщик/контроль:  
Лусников С.О.

Представитель собственников дома, кв. № 5

Охорзин А.Н.