



Утверждаю
НКО «Фонд капитального
ремонта»
Зам. Нач. ООКРИСК
К.Н.СИМОНОВ

М.А.Кузьмин

АКТ

на дополнительные работы

Мы, нижеподписавшиеся-комиссия в составе:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов в Кировской области»

К.Н.Симонов

Главный инженер проекта

ООО «Сервисный Центр Сириус»

И.В.Исупов

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская Строительная Организация»

К.С.Батухтин

Технический директор ООО «РегионСантехСтрой»

Н.И.Ронжин

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

Старший по дому, собственник-

Составили настоящий акт о том, что при обследовании системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, Октябрьский пр-кт, 9 выявлены дополнительные объемы работ.

Принято решение дополнить перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости в пределах 15% стоимости по договору № 134-2017/Р от 12.01.2018г. (п. 3.3. договора), а именно:

1. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм– 43м (работа),

2. Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм- 43м (работа и материал),
3. Тройники полипропиленовые 50х50, угол 45гр.,толщина стенки 1,8 мм – 15шт (материал),
4. Тройники полипропиленовые 50х50, угол 87,5гр.,толщина стенки 1,8 мм– 7шт (материал),
5. Отвод ф 50мм 90гр– 30шт (материал),
6. Отвод ф 50мм 45гр– 35шт (материал),
7. Патрубок компенс. ф 110– 4шт (материал),
8. Отвод ф 110мм 15гр– 5шт (материал),
9. Отвод ф 110мм 30гр– 5шт (материал),
10. Отвод ф 110мм 67гр– 5шт (материал),
11. Снятие и установка унитазов типа «Компакт» - 22 шт (работа) *в связи с невозможностью замены стояка без снятия унитаза).*

исправлению



Подписи:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества ^{НКО} многоквартирных домов в Кировской области»

Виды работ

Мартынова Е.В.

Главный инженер проекта

К.Н.Симонов

ООО «Сервисный Центр Сириус»



И.В.Исупов

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская Строительная Организация»

К.С.Батухтин

Технический директор ООО «РегионСантехСтрой»

Н.И.Ронжин

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

управляющая компания ООО "Управляющая компания Октябрьского района г. Кирова"

Старший по дому, собственник-

№ 8. Пров. Пров. Пров. с.в.

