

М.А.Кузьмин

АКТ

на дополнительные работы

Мы, нижеподписавшиеся-комиссия в составе:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов в Кировской области»

К.Н.Симонов

Главный инженер проекта

ООО «Гарант Проект»

Е.Г.Анфилов

Инженер строительного контроля

ООО «Юнирост»

В.В.Марков

Коммерческий директор ООО «РегионСантехСтрой»

И.А.Лимонов

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

ООО «УЖХ» _____

Старший по дому, собственник-

Составили настоящий акт о том, что при обследовании фундамента жилого дома №18 по ул. Красной Звезды г.Кирова, Кировской области выявлены дополнительные объемы работ.

Принято решение дополнить перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости в пределах 10% стоимости по договору № 46-2017/Р от 16.06.2017г.г. (п. 3.3. договора), а именно:

Ремонт фундамента

1. Изоляция стен плитами Полиспен-35 на дюбелях 10х90 – 59,4м2 (работа и материал),
2. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 – 59,4м2 (работа и материал).

Подписи:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов в Кировской области»

Городилова ЕВ

К.Н.Симонов

Главный инженер проекта ООО «Гарант-Проект»

Е.Г.Анфилов

Инженер строительного контроля ООО «Юнирост»

В.В.Марков

Коммерческий директор ООО «РегионСантехСтрой»

И.А.Лимонов

Представитель управляющей, обслуживающей

эксплуатационной организации ООО «УЖХ»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Управление жилищно-
коммунального хозяйства»
Вх № 26

Беляв ВВ

Старший по дому, собственник

И.Б.Криу

Кревошана