

г.Киров



## АКТ на дополнительные работы

по договору №130-2017/Рот29.12.2017г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г.Омутнинск, ул.Коковихина, д.37а

Комиссия в составе:

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта» Симонов К.Н.

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб» Колобова Е.С.,

Главный инженер ООО «Жилищные услуги» Аверин А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион» Хохлов А.А.,

ООО «Кировская строительная организация» Лусников С.О.,

Представитель собственников дома, кв. №48 Матюхина Н.А.,

Представитель администрации Омутнинского городского поселения


Установила:


при обследовании электромонтажных работ многоквартирного жилого дома №37а по ул. Коковихина, г.Омутнинск, Кировской области выявлены работы, не учтенные в проектно-сметной документации: сборка и коммутация щита ВРУ; в связи с новыми требованиями СП и ПУЭ прокладка кабелей распределительной сети по внутренним стенам предусмотренная в гофре-трубе производится в пробитых штробах кирпичных стен с их устройством, обратным оштукатуриванием и последующей окраской; произведено снятие индивидуальных приборов учета электроэнергии из квартир с последующей установкой их же (новые предусмотренные проектом исключаются, т.к. новые должны приобретаться за счет собственников) в этажные поквартирные щиты; в связи с этим выявились дополнительные работы с увеличением сметной стоимости в пределах 15% стоимости по договору, а именно:

- 1) Демонтаж счетчиков однофазных (демонтаж оборуд-я, предназнач. для дальн. использования, без надобности хранения) - 60,00 шт;
- 2) Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм<sup>2</sup> - 60,00 жил;
- 3) Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм<sup>2</sup> - 80,00 жил;
- 4) Присоединение кабельным наконечником к электрической сети, наконечник медный - 32,00 шт;
- 5) Наконечник 25 ТМ-25-8-7 - 16,00 шт;
- 6) Наконечник штифтовый плоский НШП- 25 - 16,00 шт;


- 7) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см<sup>2</sup> – 355,00 м;
- 8) Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором – 355,00 м;
- 9) Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ - 634,00 кг;
- 11) Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен - 24,85 м<sup>2</sup>;
- 12) Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах- 65,00м;
- 13) ВВГнг(А)- LS 5\*6 ок(N,PE) Кабель – 65,00 м;
- 14) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см<sup>2</sup> - 250,00 м;
- 15) Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором - 250,00 м;
- 16) Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ - 447,00 кг;
- 17) Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен - 17,5 м<sup>2</sup>;

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта»

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб»  Комарова Е.С.,

Главный инженер ООО «Жилищные услуги»  Аветисов А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион»  Хохлов А.А.,

ООО «Кировская строительная организация»  Пусников С.О.,

Представитель собственников дома, кв.№ 48  Матюхина Н.А.

Для документов

 Микულიн П.В.

ГОРОДИЛОВА ЕВ

13 ИЮН 2018