

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора  
НКО «Фонд капитального ремонта»

КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА

З.А.М. - НАЧ. ОКРУЖИЩА  
К.Н. СИМОНОВ М.А. Кузьмин

г.Киров



2018 г.

АКТ ~~на~~дополнительные работы по дог. № 130-2017/р  
от 29.12.2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся -комиссия в составе:

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта» Симонов К.Н.

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб» Колобова Е.С.,

Главный инженер ООО «Жилищные услуги» Аверин А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион» Хохлов А.А.,

ООО «Кировская строительная организация» Лусников С.О.

Представитель собственников дома, кв. №23 Шмаков В.В.

Составили настоящий Акт о том, что при обследовании электромонтажных работ многоквартирного жилого дома №24 по ул. Комсомольская, г.Омутнинска, Кировской области выявлены работы, не учтенные в проектно- сметной документации: в связи с новыми требованиями СП и ПУЭ прокладка кабелей распределительной сети по внутренним стенам предусмотренная в гофре-трубе производится в пробитых штробах кирпичных стен с их устройством, обратным оштукатуриванием и последующей окраской; в связи с этим выявились дополнительные работы с увеличением сметной стоимости в пределах 15% стоимости по договору, а именно:

- 1) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см<sup>2</sup> – 150,00 м;
- 2) Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором – 150,00 м;
- 3) Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ - 268,00 кг;
- 4) Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен - 10,50 м<sup>2</sup>;
- 5) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см<sup>2</sup> - 80,00 м;
- 6) Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором - 80,00 м;
- 7) Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ - 143,00 кг;
- 8) Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен - 5,60 м<sup>2</sup>.

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта»

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб»



Главный инженер ООО «Жилищные услуги»

Аверин А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион»

Хохлов А.А.,

ООО «Кировская строительная организация»

ООО "Кировская  
строительная организация"  
Инженер строительного контроля.

Представитель собственников дома, кв.№ 23

Шмаков В.В.

Заведующий отделом жизнеобеспечения  
администрации Омутнинского городского поселения



Михулин П.В.