

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор НКО «Фонд  
капитального ремонта многоквартирных  
домов в Кировской области»

Кузьмин М.А.

2018 г.

**АКТ  
на дополнительные работы №1**

по договору № 138-2017/р от 26.01.2018г. на выполнение работ по **капитальному ремонту горячего водоснабжения** многоквартирного дома, по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, 16а

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель Заказчика – ведущий специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - Чертков И.М.

Представитель подрядчика – директор ООО СФ «Спектр» - Плюснин С.Г.

Представитель Субподрядчика – ООО фирма «Отделочник» - Кузнецов А.В.

Представитель проектной организации – ГИП ООО «ГарантПроект» - Анфилов Е.Г.

Представитель строительного контроля МАРКОВ В.В.

Представитель управляющей организации – КАПИТАНОВ А.В.

Представитель собственников МКД – ЯРКОВА О.Б. . кв. 8

Составили настоящий акт о том, что при обследовании Многоквартирного жилого дома в г. Кирове, ул. Орловская, д. 16а, (горячее водоснабжение) принято решение внести изменения в перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости капитального ремонта, а именно:

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100м	0,081	
2	Труба арм. стекловолокном 32x5,4 Faser FV-Plast	м	8,1	
3	Кран пластиковый шар д.32 FV-Plast	шт	2	
4	Кран шар 1/2" ВВ руч. Itap с носиком	шт	3	
5	Ниппель 1/2"	шт	1	
6	Колено д.20x45 FV-Plast	шт	2	

7	Колено д.20х90 FV-Plast	шт	11	
8	Колено д.25х90 FV-Plast	шт	13	
9	Колено д.32х90 FV-Plast	шт	8	
10	Тройник редуцир. 32х20х32 FV-Plast	шт	2	
11	Тройник редуцир. 32х25х32 FV-Plast	шт	1	
12	Переход редуцир. 25х20 FV-Plast	шт	2	
13	Переход редуцир. 32х20 FV-Plast	шт	1	
14	Патрубок 20 FV-Plast	шт	4	
15	Тройник однозн. 25 FV-Plast	шт	2	
16	Тройник однозн. 32 FV-Plast	шт	2	
17	Патрубок 32 FV-Plast	шт	3	
18	Переходник с мет.н/р 25х3/4" FV-Plast	шт	1	
19	Хомут сантехнический 3/4 (25-28) комп.дюб+шпилька	шт	1	
20	Хомут сантехнический 1" (31-35) комп.дюб+шпилька	шт	19	
21	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,005857	гильзы
22	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10м	2,255	
23	Теплоизол. труба K-Flex ST 19х28	м	4	
24	Теплоизол. труба K-Flex ST 19х35	м	20,8	

Настоящий акт является основанием для составления дополнительной сметы (с увеличением сметной стоимости капитального ремонта) и выполнения Подрядчиком дополнительных работ.

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ

соответствуют областной

Ведущий специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля  
НКО «Фонд капитального ремонта»

Чертков И.М.

Городилова ЕВ 27 ИЮН 2018

Директор ООО СФ «Спектр»

Плюснин С.Г.

Директор ООО фирма «Отделочник»

Кузнецов А.В.

ГИП ООО «ГарантПроект»

Анфилов Е.Г.

Представитель строительного контроля

Марков В.В.

Представитель управляющей организации

Капитанов А.В.

Представитель собственников МКД кв.№ 8

Леонова О.В.