

Утверждаю
ВРИО Генерального директора Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»



Кузьмин М.А.
К. Л. РАССОХИН

Г. Киров

«26» апреля 2018 г.

АКТ

включаемых работ № 1.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Универсалстрой-Люкс»

Лобанов С.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель технического надзора:

КОГКУ «Управление капитального строительства»

Семериков А.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

ООО «Сервисный центр Сириус»

Копытов С.Н.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

ООО «УК Октябрьского района г. Кирова»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

кв. № 65 Русинова Л.И.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании многоквартирного дома расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Менделеева, 12, для завершения работ по ремонту системы электроснабжения, принято решение внести изменения в перечень выполняемых работ и материалов, с увеличением сметной стоимости капитального ремонта, а именно:

Включить в локальную смету №19-29-02-1 «Капитальный ремонт системы электроснабжения»:

- 1) Монтаж автоматического выключателя трехполюсного ВА 47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка D – 1 шт.
- 2) Монтаж светильников светодиодных ДБП-12w 4000K 870Лм круглый пластиковый IP65 белый – 4 шт.
- 3) Монтаж металлорукава в ПВХ оболочке РЗ-СЛП-НГ-38 – 20 м.
- 4) Монтаж трубы гофрированной d40 – 20м.
- 5) Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х4 в штробах – 100м.
- 6) Монтаж кабеля ВВГнг 4х35 в трубе – 25м.
- 7) Монтаж кабеля ВВГнг 4х10 в трубе – 20м
- 8) Монтаж кабеля ВВГнг 3х1,5 в штробах – 100м.

Подписи:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации
капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта» Кировской области»

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ

соответствуют областной
программе

Мартынова Е.В.

Брызгин П.В.

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Универсалстрой-Люкс»

Добанов С.В.

Представитель технического надзора:

КОГКУ «Управление капитального строительства»

Семериков А.В.

Представитель проектной организации:

ООО «Сервисный центр Сириус»

Копытов С.Н.

Представитель управляющей компании:

ООО «УК Октябрьского района г. Кирова»

Истекает по сроку В.В. Мартынов В.В.

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(подпись)