

УТВЕРЖДАЮ:

Врио генерального директора  
НКО «Фонд капитального ремонта»  
М.А.Кузьмин

К.Л.РАССОХИН  
2018 г.

Киров

АКТ  
на дополнительные работы

по договору №130-2017/Рот29.12.2017г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г.Омутнинск, ул.Комсомольская, д.26

Комиссия в составе:

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта» Симонов К.Н.

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб» Колобова Е.С.,

Главный инженер ООО «Жилищные услуги» Аверин А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион» Хохлов А.А.,

ООО «Кировская строительная организация» Лусников С.О.,

Представитель собственников дома, кв. №9 Шевякова Г.Ю.

Установила:

при обследовании электромонтажных работ многоквартирного жилого дома №26 по ул. Комсомольская, г.Омутнинска, Кировской области выявлены работы, не учтенные в проектно-сметной документации: в связи с новыми требованиями СП и ПУЭ прокладка кабелей распределительной сети по внутренним стенам предусмотренная в гофре-трубе производится в пробитых штробах кирпичных стен с их устройством, обратным оштукатуриванием и последующей окраской; произведено снятие индивидуальных приборов учета электроэнергии из квартир с последующей установкой их же в этажные поквартирные щиты; в связи с этим выявились дополнительные работы с увеличением сметной стоимости к договору, а именно:

- 1) Демонтаж электросчетчиков - 64,00 шт;
- 2) Демонтаж светильников с лампами накаливания - 28,00 шт;
- 3) Демонтаж выключателей - 28,00 шт;
- 4) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные - 64,00 шт;
- 5) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см<sup>2</sup> - 350,00 м;
- 6) Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором - 350,00 м;
- 7) Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ - 626,00 кг;
- 8) Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен - 24,50 м<sup>2</sup>;
- 9) Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах - 340,00 м;
- 10) ВВГнг(A)-LS 5\*6 ок(N,PE) Кабель - 60,00 м;
- 11) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм<sup>2</sup> - 280,00 м;

- 12) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см<sup>2</sup> - 220,00 м;
- 13) Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором - 220,00 м;
- 14) Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ - 393,00 кг;
- 15) Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен - 15,40 м<sup>2</sup>;

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта»

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб»

Главный инженер ООО «Жилищные услуги» \_\_\_\_\_ Аверин А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион» \_\_\_\_\_ Хохлов А.А.,

ООО «Кировская строительная организация» \_\_\_\_\_ Лусников С.О.,

Представитель собственников дома, кв.№ 9 \_\_\_\_\_ Шевякова Г.Ю.



\_\_\_\_\_ Мисюгин К.В.