

УТВЕРЖДАЮ
 НКО «Фонд капитального ремонта»
 Врио Генерального директора НКО
 «Фонд капитального ремонта
 многоквартирных домов Кировской
 области»
 Кузьмин М.А.

« » 2018 г.

АКТ

по дополнительному перечню работ по договору № 1-2018/Р
 от 01.03.2018 г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного
 дома по адресу: Кировская область, Фаленки пгт, Фабричная ул, 4а

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика - Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и
 строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - **Брызгин П.В.**

Представитель строительного контроля – Инженер строительного контроля ООО «Кировская
 строительная организация» - **Батухтин К.С.**

Представитель собственников МКД – **Трефилова Н.А. кв .№ 4**

Представитель подрядчика – Директор ООО «А-Строй» - **Москвин Д.В.**

Представитель органа местного самоуправления – Глава администрации Фаленского городского
 поселения **Комарицын С.В.**

Представитель проектной организации– Генеральный директор ООО «Энергосберегающие
 Технологии» - **Казаков Д.А.**

Представитель управляющей организации : **нет**

УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении
 капитального ремонта фасада в многоквартирном доме по адресу: Кировская область,
 Фаленки пгт, Фабричная ул, 4а , выявлены сопутствующие дополнительные работы,
 выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в
 эксплуатацию. Объемы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерени я	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
Дополнительные работы				
Наружные стены				

1	2	3	4	5
1	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен	M2	119,36	Дополнительные работы (требование жильцов)
2	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10x150 мм	шт	714	Дополнительные работы (требование жильцов)
3	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты BASWOOL Лайт 45 (НГ) 1200x600x50	M3	6,5648	Дополнительные работы (требование жильцов)
Входная группа				
4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	M2	9,82	Дополнительные работы (увеличение объемов работ)
5	Монтаж кроили из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	M2	9,82	Дополнительные работы (увеличение объемов работ)
6	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55	M2	11,293	Дополнительные работы (увеличение объемов работ)
7	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	M2	1,953	Дополнительные работы (увеличение объемов работ)

Данный акт является основанием для составления сметы и выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту.


Заместитель начальника отдела организации
капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»

 Мартынова Е.В.
Брызгин П.В.

Представитель строительного контроля
Инженер строительного контроля
ООО «Кировская строительная организация»

 Батухтин К.С.

Директор ООО «А-Строй»

 Москвин Д.В.

Представитель органа местного самоуправления
Глава администрации Фаленского городского поселения



Комарицын С.В.

Генеральный директор
ООО «Энергосберегающие технологии»



Казаков Д.А.

Представитель собственников МКД

Трефилова Н.А. кв № 4