

УТВЕРЖДАЮ



Врио Генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кировской области»  
Кузьмин М.А.

« » 2018 г.

## АКТ

по дополнительному перечню работ  
по договору №115-2017/Р от 20.10.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу:

**Кировская обл., Нолинский р-н, Нолинск г, Советская ул, 23**

### Комиссия в составе:

Представитель Заказчика - Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - **Брызгин П.В.**

Представитель строительного контроля: Инженер по строительному контролю ООО «Идиллия»- **Разинов В.П.**

Представитель собственников МКД – **Завьялова Н.Н. кв.№2**

Представитель подрядчика – Директор ООО «А-Строй» - **Москвин Д.В.**

Представитель органа местного самоуправления – ведущий специалист по работе с муниципальным имуществом, благоустройства и ЖКХ МО Нолинское Городское Поселение – **Богатырев Б.В.**

Представитель проектной организации – Директор ООО «ГарантПроект» – **Анфилов Е.Г.**

Представитель управляющей организации- **НЕТ.**

### УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта системы электроснабжения в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, Нолинский р-н, Нолинск г., Советская ул, 23, выявлены сопутствующие дополнительные работы. Объемы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
вместо исключенных работ выполнить работы, выполнение которых необходимо для окончания строительства и сдачи объекта в эксплуатацию:				
1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей в штробе	М	10	В связи с изменением места прокладки для оптимизации
2	Труба гофрированная DN23мм V2 Dвн 22.6мм Dнар 28.5мм полиамид 6 черная	М	10	
3	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 72 мм <sup>2</sup>	М	10	В связи с изменением места прокладки для оптимизации
4	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5x10 (N. PE) -0.660	М	10	

**Данный акт является основанием для составления сметы и выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту.**

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

**ГОРОДИЛОВА ЕВ**

**Брызгин П.В.**

Директор ООО «А-Строй»



**Москвин Д.В.**

Ведущий специалист по работе с  
муниципальным имуществом, благоустройства  
и ЖКХ МО Нолинское Городское Поселение



Богатырев Б.В.

Директор ООО «ГарантПроект»



Анфилов Е.Г.

Представитель строительного контроля:  
Инженер по строительному контролю ООО «Идиллия»



Разинов В.П.

Представитель собственников МКД

Завваляева Н.Н.  
кв 2

Представитель управляющей организации- **НЕТ.**