

Утверждаю  
Генеральный директор Некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта общего имущества  
многоквартирных домов в Кировской области»

  
Кузьмин М.А.

Г. Киров

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

АКТ  
на дополнительные работы № 1.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля  
НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

Исупов И.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель технического надзора:

ООО «КСО»

Батухтин К.С.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

Технический директор ООО «Энергосберегающие технологии»

Ворончихин А.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании дома расположенного по адресу:

Кировская область, п. Вахруши, пер. Пролетарский, 5

согласно договора №34-2018/р от 28.04.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту  
системы электроснабжения»

в связи с необходимостью выноса счетчиков электроснабжения на лестничную площадку и установки  
их в этажных щитах принято решение внести изменение в перечень выполняемых работ и  
материалов, а именно:

Включить в локальную смету №02-01 «Капитальный ремонт системы электроснабжения.  
Дополнительные работы.»:

- 1) Работа. Смена электросчетчиков - 12 штук.
- 2) Работа. Электрические проводки в щитах и пульты шкафов и панельных – 48 метров.
- 3) Материал. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм<sup>2</sup> – 48 метров.
- 4) Материал. DIN-рейка 20см – 12 штук.
- 5) Работа. Подсоединение проводов к этажной распаечной коробке – 4 коробки.
- 6) Материал. Коробка распаечная открытой установки 125\*125\*40 IP54 – 4 штуки.

Подписи:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля  
НКО «Фонд капитального ремонта»

(Ф.И.О., должность – полностью)

 Брызгин П.В.

Мартынова Е.Р.

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

(Ф.И.О., должность – полностью)

 Исупов И.А.

Представитель технического надзора:

ООО «КСО»

(Ф.И.О., должность – полностью)

 Батухтин К.С.


Представитель проектной организации:

Технический директор ООО «Энергосберегающие Технологии»

(Ф.И.О., должность – полностью)

 Ворончихин А.В.

Представитель управляющей компании:

 Н.И. Вахрушина

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)

 Юренев Н.В. собственник