

Утверждаю  
Генеральный директор Некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта общего имущества  
многоквартирных домов в Кировской области»



Кузьмин М.А.  
**К. Л. РАССОХИН**  
2018 г.

Г. Киров

АКТ

на дополнительные работы № 1.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля  
НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

Исупов И.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель технического надзора:

ООО «КСО»

Батухтин К.С.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

ООО «Энергосберегающие технологии»

Ворончихин А.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

ООО «Содружество»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании дома расположенного по адресу:

Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, 37ф

согласно договора №34-2018/р от 28.04.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту  
системы горячего водоснабжения»

в связи с необходимостью монтажа обратного трубопровода для циркуляции ГВС принято решение  
внести изменение в перечень выполняемых работ и материалов, а именно:

**Включить в локальную смету №02-02 «Капитальный ремонт системы горячего  
водоснабжения. Дополнительные работы.»:**

- 1) Работа. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 20 мм – 72 метра.
- 2) Трубы полипропиленовые PPR PN 25 d=20\*3.4 – 72,36 метра.
- 3) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм – 4,8метра
- 4) Материал: Кран шаровый ПП 20 – 12 штук.
- 5) Материал: Угольник 20\*20, 90 град – 36 штук.
- 6) Материал: Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм – 30 штук.
- 7) Работа. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных – 24 отверстия.

**Подписи:**

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля  
НКО «Фонд капитального ремонта»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Брызгин П.В.

Мартынова Е.В.

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Исупов И.А.

Представитель технического надзора:

ООО «КСО»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Батухтин К.С.

Представитель проектной организации:

Технический директор ООО «Энергосберегающие технологии»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Ворончихин А.В.

Представитель управляющей компании:

ООО «Содружество»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)



к.в.с. Д.А. Кошаров Д.А.