

АКТ №1

выполненных дополнительных работ по договору № 35-2018/Р  
от «25» апреля 2018 года на выполнение работ по капитальному ремонту  
системы водоотведения  
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  
Кировская область, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, д.22

«\_\_\_» июля 2018 года

**Комиссия в составе:**

Председатель комиссии: Генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» Кузьмин М.А.

**Члены комиссии:**

Представитель Заказчика - Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - Брызгин Павел Викторович.

Представитель собственников МКД (старший по дому) - Овчинникова М.П., квартира № 11, тел. 89123628624.

Представитель подрядчика – Директор ООО ПКФ «Вира-Холдинг» - Боровков И.В.

Представитель строительного контроля – Инженер по строительному контролю ООО «Кировская строительная компания» - Батухтин Константин Сергеевич.

Проектная организация ООО «Энергосберегающие технологии» - Главный инженер проекта Ворончихин А.В.

Администрация Ленинского городского поселения - глава Ленинского городского поселения Абрамов В.М.

**УСТАНОВИЛА:**

В смете к аукционной документации по капитальному ремонту системы водоотведения МЖД по адресу: Кировская область, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, д.22 не предусмотрены работы по демонтажу и установке существующих умывальников и унитазов, работы по демонтажу и прокладке канализационных труб диаметром 50мм.

Без демонтажа унитазов и раковин технически невозможна замена вертикальных и горизонтальных труб канализации, так как трубы замурованы в цементную стяжку под полом.

Принято решение внести изменения в перечень и объёмы работ и составить дополнительную смету и дополнительное соглашение к договору:

1. Демонтаж и установка существующих умывальников – 16 штук,
2. Демонтаж и установка существующих унитазов – 16 штук,
3. Демонтаж канализационных труб из чугуна диаметром 50мм -36 метров,
4. Прокладка полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50мм - 36 метров.

С увеличением сметной стоимости, но не более 10% от стоимости договора.

НКО «Фонд капитального ремонта»

Начальник отдела ОКРИСК

Председатель комиссии:



К. Л. РАССОХИН  
Кузьмин М.А.

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного  
контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

НКО «Фонд капитального ремонта»  
Виды работ  
соответствуют областной

Брызгин П.В.

ПРОГРАММЕ

Городилова ЕВ

02 ИЮЛ 2018

Представитель собственников МКД



Директор ООО ПКФ «Вира-Холдинг»



Боровков И.В.

Представитель строительного контроля ООО «Кировская строительная  
организация»



Батухтин К.С.

Главный инженер проекта ООО «Энергосберегающие технологии»



Ворончихин А.В.

Администрация Ленинского городского поселения

