

Утверждаю  
НКО «Фонд капитального  
ремонта»  
Зам. Нач. ООКРИСК  
К.Н. СИМОНОВ



М.А.Кузьмин

## АКТ

### на дополнительные работы

Мы, нижеподписавшиеся-комиссия в составе:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов в Кировской области»

П.В.Брызгин

Главный инженер проекта

ООО «Сервисный Центр Сириус»

И.В.Исупов

Представитель технического надзора

КОГКУ «Управление капитального строительства»

А.В.Семериков

Главный инженер ООО «РегионСантехСтрой»

Я.А.Трегубов

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

---

Старший по дому, собственник-

Составили настоящий акт о том, что при обследовании системы горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: по адресу: г.Киров, ул.Труда, 18 выявлены дополнительные объемы работ.

Принято решение дополнить перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости в пределах 15% стоимости по договору № 145-2017/Р от 26.01.2018г. (п. 3.3. договора), а именно:

1. Демонтаж полотенцесушителей из водогазопроводных труб диаметром 32 мм, длиной 1,5м - 30шт (работа),
2. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм – 75м (работа),

3. Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб ф25мм – 30шт (работа и материал),
4. Американка муфтовая PPR BP D32-1 – 60шт (материал),
5. Переходник редукция 32x25 FV-Plast– 60шт (материал),
6. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб арм. 25x3,7 FV plast, в тч. гидравлические испытания трубопровода и промывка водой – 75м (работа и материал),
7. Угольник ПП соедин. ф25 90гр FV plast– 72шт (материал),
8. Муфта ПП ф-20 FV plast– 15шт (материал),
9. Тройник ПП перех.ф.25-20-20 FV plast– 6шт (материал),
10. Муфта ПП комб 20x1/2" нар.р FV plast– 6шт (материал),
11. Муфта ПП комб 25x3/4" вн.р FV plast– 6шт (материал),
12. Американка 25-1" НР– 6шт (материал),
13. Кран шар. VALTEC вн/вн 3/4" бабочка VT.217.N.05– 6шт (материал),
14. Кран шар. VALTEC вн/нар 1/2" бабочка VT.218.N.04– 6шт (материал),
15. Хомут металл. (М8) 32-36 (1") со шпилькой-шурупом, дюбулем и контрогайкой- 90шт (материал).

**Подписи:**

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»

Главный инженер проекта

ООО «Сервисный Центр Сириус»

Представитель технического надзора

КОГКУ «Управление капитального строительства»

Главный инженер ООО «РегионСантехСтрой»

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

7А. чинисея ОО «ПНХ-ОС»

Старший по дому, собственник-

НКО «Фонд капитального ремонта»  
Виды работ  
соответствуют областной  
программе

ГОРОДИЛОВА ЕВ

14 ИЮН 2018

П.В.Брызгин

И.В.Исупов

А.В.Семериков

Я.А.Трегубов

