

Утверждаю
Генеральный директор Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»

г. Киров

« » 20 г.

АКТ
включаемых работ №2.

Мы, нижеподписавшиеся – комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта

Брызгин П.В.

(Ф.И.О., должность - полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Универсалстрой-Люкс»

Лобанов С.В.

(Ф.И.О., должность - полностью)

Представитель технического надзора:

КОРКУ «УКС»

Семериков А.В.

(Ф.И.О., должность - полностью)

Представитель управляющей компании:

ООО «УК Ленинского района»

Черныш А.П.

(Ф.И.О., должность - полностью)

Представитель проектной организации:

(Ф.И.О., должность - полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

Башикуров С.В. и др.

(Ф.И.О., должность - полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании многоквартирного дома расположенного по адресу: **Кировская обл. г. Киров, улица Чапаева ул, 42 согласно договора №121-2017/Р от 27.10.17 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши**», принято решение внести изменение в перечень выполняемых работ и материалов с увеличением сметной стоимости капитального ремонта, а именно:

Включить в локальную смету №02-01-01-01 Дополнительные работы по капитальному ремонту кровли:

- 1) Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных – 17 окон (8 окон на замену с восточной стороны; вместо 9 окон с западной стороны предусмотрены коньковые продухи, с целью уменьшения задувания снега через решетки слуховых окон на чердачное помещение (в г. Кирове преобладают ветра западных направлений))
- 2) Демонтаж люков в перекрытиях – 8 шт
- 3) Установка ЛП - Вымпел (ЕІ 60) (цвет серый) размер 800х800 в готовые проемы – 8 шт
- 4) Устройство кровельного мостика оцинкованного длиной 2,5м – 20 м (письменная просьба жильцов)
- 5) Устройство кровельных лестниц оцинкованных – 48м (письменная просьба жильцов)
- 6) Установка на кровле точек крепления страховочных поясов – 8 шт (письменная просьба жильцов)
- 7) Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (в местах демонтированных слуховых окон) – 81м
- 8) Смена хомутов для водосточных труб оцинк. d140 м. – 252 шт

- 9) Устройство кровельных проходок герметизация прохода канализационных стояков через кровлю (манжета кровельная «Профи» 75-200 мм) – 24 шт
- 10) Устройство уплотнителя универсального (между профлистом и карнизным свесом) – 310м
- 11) Очистка помещений от строительного мусора - 5.42т. (Снятия верхнего слоя шлака на чердаке, уборка бытового и строительного мусора)
- 12) Монтаж сеток оцинкованных № 05 на продухи чердака – 10,8м²
- 13) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой пленкой изоспан AS соединением лентой Ондутис - 1608.45м² (поверх нового утеплителя)
- 14) Ограждение кровель перилами BORGE в комплекте с крепежными элементами и углами соединительными – 63 м² (письменная просьба жильцов)
- 15) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³ – 6,372 т
- 16) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км – 6,372 т

Подписи:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации
капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта

НКО «Фонд капитального ремонта»
Виды работ
соответствуют областной
программе
Городилова ЕВ
11.05.2018

Брызгин П.В.

(подпись)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Универсалстрой-Люкс»



Лобанов С.В.

(подпись)

Представитель технического надзора:

Корку УКС

КОРКУ УКС, гл. с-ст
отдела по надзору за
стр-вом объектов А.В.

(подпись)

Представитель управляющей компании:

ООО «УК Ленинского района»

Начальник отдела
содержания и ремонта
Черный А.П.

(подпись)

Представитель проектной организации:



(подпись)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(подпись)