

Утверждаю:

«___» _____ 2018 г.

г.Киров

Акт дополнительных работ
от 25 апреля 2018 года
по договору №141-2017/р от 26.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

представителя отдела организации капитального ремонта и строительного контроля «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», главного инженера проекта ООО «Гарант Проект» Анфилатова Е.Г., заместителя директора по производству ООО «Электростроймонтаж» Гулина Е.В., инженера по строительному контролю ООО «Кировская строительная компания» Батухтина К.С., представителя ООО «УК Мегapolis», представителя собственников многоквартирного дома по адресу: г.Киров, ул.Карла Либкнехта,68

составили настоящий акт о том, что при капитальном ремонте системы водоотведения многоквартирного дома по адресу: г.Киров, ул.Карла Либкнехта,68 в ходе обследования системы, изменений в проектной документации по фактическим объемам принято решение внести изменения в перечень выполняемых работ, а именно:

Включить в смету:

Водоотведение.

- П.1. Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м - 1,5 м³. (факт)
~~П.2. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1 - 7 м³. (внутри здания)~~
П.3. Засыпка вручную траншей песком строительным - 11 м³ (вместо грунта, так как дворовый проезд).
П.5. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня из природного камня марки 800, фракция 20-40 мм - 3 м³ (под асфальтобетонное покрытие 10 м²х30 см).

Подписи:

представитель отдела организации капитального ремонта и строительного контроля «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»

Главный инженер проекта ООО «Гарант Проект»

Зам.директора по производству ООО «Электростроймонтаж»

Инженер по строительному контролю
ООО «Кировская строительная компания»
строительства»

Представитель ООО «УК «Мегapolis»

Представитель собственников

ЕКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
ВИДЫ РАБОТ
СООТВЕТСТВУЮТ ОБЛАСТНОЙ
ПРОГРАММЕ

01 ИЮН 2018

ГОРОДИЛОВА ЕВ

/ Анфилатов Е.Г. /

/ Гулин Е.В. /

/ Батухтин К.С. /

/ Веселов И.А.

водоотве-
дение

доп.
работы