

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор НКО «Фонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»



НАЧ. ОКРИСК
К.Н. СИМОНОВ

Кузьмин М.А.

АКТ

» _____ 2018 г.

На дополнительные работы

по договору № 23-2018/р от 13.04.2018г. на выполнение работ по **капитальному ремонту системы горячего водоснабжения** многоквартирного дома, по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. А.Горбуновой, 3.

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - Булатов С.О.

Представитель подрядчика – директор ООО СФ «Спектр» - Плюснин С.Г.

Представитель строительного контроля – инженер по строительному контролю ООО «КСО» - Батухтин К.С.

Представитель проектной организации – ГИП ООО «Инженерная фирма «Стройпроект» - Князев С.Г.

Представитель управляющей компании – Старший мастер ООО «ЖКО 1 Мая»- Шувалов С.В.

Представитель собственников МКД – гл. инженер АО Кировский Машзавод 1 Мая- Зубов С.Е.

Установила:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений, внесенных в проект изменений и по просьбе собственников жилья, при проведении капитального ремонта системы горячего водоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. А.Горбуновой, 3.

выявлены сопутствующие дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных и исключаемых работ составили:

№ пп	Наименование работ и затрат	Едини ца измере ния	Объе м	Примечание
1	2	3	4	5
1	Гидравлическое испытание трубопроводов	Мп	23	Увелич объемов
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб Д=20мм, трубы из полипропилена рандомсополимера ПРО АКВА PN 20*3,4 Хомут стальной оцинкованный Д=20мм	Мп	16	//_
		Мп	16,08	
		шт	2	
3	Огрунтовка метал поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 ручным способом	М2	8,29	//_
4	Окраска ручным способом огрунтованных метал поверхностей	М2	8,29	//_

	краской БТ-177 за 2 раза			
5	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука Трубка теплоизоляционная т.9*25 K-FLEX ST Трубка теплоизоляционная т.9*32 K-FLEX ST	Мп Мп мп	20,5 8,25 14,3	
6	Покрытие поверхности изоляции трубопровода пленками ПВХ,армопластами	M2	5,52	
7	Рулон K-FLEX ST 0,3-1000-25 PVC	M2	6,4032	

Настоящий акт является основанием для составления дополнительной сметы без увеличения сметной стоимости и выполнения Подрядчиком дополнительных работ. Сумма дополнительных работ не превышает 15% от стоимости договора.

Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта»

НКО «Фонд капитального ремонта»

25 ИЮН 2018


Виды работ

Булатов С.О.

соответствуют областной
программе

Городилова ЕВ

Директор ООО СФ «Спектр»



Плюснин С.Г.

Инженер по техническому контролю ООО «КСО»

Батухтин К.С.

ГИП ООО «Инженерная фирма «Стройпроект»



Князев С.Г.

Представитель ООО «ЖКО 1 Мая»

Шувалов С.В.

Представитель собственников МКД

Гл. инженер АО Кировский Машзавод 1 Мая



Зубов С.Е..