

Утверждаю  
Генеральный директор Некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта общего имущества  
многоквартирных домов в Кировской области»

г. Киров



\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АКТ  
Включаемых работ №2.

Мы, нижеподписавшиеся – комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта

Брызгин П.В.

(Ф.И.О., должность - полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Универсалстрой-Люкс»

Лобанов С.В.

(Ф.И.О., должность - полностью)

Представитель технического надзора:

ООО «Юнирост»

Марков В.В.

(Ф.И.О., должность - полностью)

Представитель управляющей компании:

ООО "Управление жилищного хозяйства"

(Ф.И.О., должность - полностью)

Представитель проектной организации:

ООО «Инженерная фирма Стройпроект»

Окатьева С.А.

(Ф.И.О., должность - полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

Бояринцев О.С.

(Ф.И.О., должность - полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании многоквартирного дома расположенного по адресу: *Кировская обл. г. Киров, улица Ленина ул, 98 согласно договора №30-2018/Р от 23.04.18 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши*», принято решение внести изменение в перечень выполняемых работ и материалов с увеличением сметной стоимости капитального ремонта, а именно:

**Включить в локальную смету №02-01-01-01 капитальный ремонт крыши:**

- 1) (материал) Сталь оцинк. толщ. 0,7 для устройства карнизных свесов – 0,7661т
- 2) Разборка мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов - 168 м
- 3) Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо изоспаном AS и лентой соединительной изоспан SL – 721 м2
- 4) Кладка стен кирпичных наружных простых (вентшахты) - 2.5 м3
- 5) Устройство обшивки каркаса вентшахт – 48 м2
- 6) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной толщиной листа 0,5 мм с крепежными элементами (обивка вентшахт по каркасу) – 48 м2
- 7) Демонтаж люков герметических – 4 шт
- 8) Установка люков герметических (люк металлический противопожарный технический ЛТП) – 4 шт
- 9) Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных – 6 окон

- 10) Устройство слуховых окон – 6 окон
- 11) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом СПАС-М для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 – 36 м2
- 12) Строительный мусор(1.1962+ 0.336) – 1,5322 т
- 13) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную – 1,5322 т
- 14) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км – 1,5322 т

**Подписи:**

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации  
капитального ремонта и строительного контроля  
НКО «Фонд капитального ремонта

НКО «Фонд капитального ремонта»  
ВИДЫ РАБОТ  
СООТВЕТСТВУЮТ ОБЛАСТНОЙ  
ПРОГРАММЕ

Мартынова Е.Р.

Брызгин П.В.

(подпись)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Универсалстрой-Люкс»



Лобанов С.В.

(подпись)

Представитель технического надзора:

ООО «Юнирост»



Марков В.В.

(подпись)

Представитель управляющей компании:

ООО "Управление жилищного хозяйства"



(подпись)

Представитель проектной организации:

ООО «Инженерная фирма Стройпроект»

Окатьева С.А.

(подпись)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

Бояринцев О.С.

(подпись)

Бояринцев О.С.