



УТВЕРЖДАЮ

Врио генерального директора НКО «Фонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»


Кузьмин М.А.
«01»  2017 г.

АКТ

На дополнительные работы

по договору № 104-2017/р от 11.10.2017г. на выполнение работ по **капитальному ремонту
крыши** многоквартирного дома, по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Красина, 50

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – консультант отдела организации капитального ремонта и
строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - Симонов К.Н.

Представитель подрядчика – директор ООО СФ «Спектр» - Плюснин С.Г.

Представитель строительного контроля – инженер по строительному контролю ООО «КЭСО»
- Батухтин К.С.

Представитель проектной организации – ГИП ООО «ГарантПроект» - Анфилатов Е.Г.

Представитель ООО «УК Ленинского района г Кирова» начальни отдела- Черный А.П.

Представитель собственников МКД – кв 24 Даровских В.А.

Установила:

На основании принятых в процессе выполнения работ, технических решений ,внесения
изменений в проект и по просьбе собственников жилья, при проведении капитального ремонта
крыши в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Красина, 50
выявлены дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания
капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ
составили:

№ пп	Наименование работ и затрат	Еди ница изме рени я	Объе м	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	мп	101,6	согласовано с ГИПом изменение объемов
2	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, II СОРТА (перерасчёт расхода)	м3	0,5828	согласовано с ГИПом изменение объемов
3	Обивка стен слуховых окон оцинкованной сталью т.0,55мм	м2	27,5	согласовано с ГИПом изменение объемов
4	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкции для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности	м2	87,4	согласовано с ГИПом изменение объемов
5	СПАС-М (СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ) 2 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 200Г/М2	т	0,0175	согласовано с ГИПом изменение объемов

Настоящий акт является основанием для составления дополнительной сметы и выполнения Подрядчиком дополнительных работ. Сумма дополнительных работ не превышает 10% от стоимости договора.


Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»


Симонов К.Н.
Городилова ЕВ

Директор ООО СФ «Спектр»


Плюснин С.Г.

Инженер по строительному контролю ООО «КЭСО»


Батухтин К.С.

ГИП института ООО «ГарантПроект»


Анфилов Е.Г.

Представитель ООО «УК Ленинского района г. Кирова»



Начальник отдела
содержания и ремонта
Черный А.П.

Представитель собственников МКД


Заровских В.А.