

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора
НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»

М.А. Кузьмин
К.Д. РАССОХИН

Акт на дополнительные работы № 17

г. Киров

«30» 11 2017 г.

Объект: Многоквартирный жилой дом находящийся по адресу: Кировская область, г. Киров,
ул. Карла Маркса, 31

(наименование объекта, адрес)

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

Заказчика: НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в
Кировской области» специалист отдела организации капитального ремонта и строительного
контроля Чертков Иван Михайлович

(организация, должность, ФИО)

Подрядчика: инженер ООО «ЭнергоТехнологии» Беляев Алексей Павлович, действующий на
основании Приказа №104 от 29.06.2017 г.

(организация, должность, ФИО)

Организации,
осуществляющей строительный контроль: главный специалист КОГКУ «УКС» Марьин Александр
Павлович, действующий на основании Приказа №24-пр от 26.06.2017 г.

(организация, должность, ФИО)

Проектной организации: главный инженер проекта ООО «ГарантПроект» Анфилов Евгений
Геннадьевич

(организация, должность, ФИО)

Управляющей компании: инженер ООО «Лепсе-Уют Плюс» Солодянкин Александр Юрьевич

(организация, должность, ФИО)

Собственников помещений МКД: Михаилова Е.А. 12

(организация, должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что:

Договором № 50-2017/Р от 29.06.2017 г. на основании проектно-сметной документацией на капитальный ремонт фундамента МКД по адресу г. Киров, ул. Карла Маркса, 31, предусмотрено установка воздуховодов.

При выполнении строительно-монтажных работ выявлено, что количество воздуховодов установленных согласно проектно-сметной документации не достаточно для циркуляции воздуха в помещениях подвала в связи с чем, требуется внесения изменений в проектно-сметную документацию.

На основании вышеуказанного, комиссией отражены в таблице дополнительные работы:

№ п/п	Наименование работ, материалов (формулы подсчета их объемов)	Единица измерения	Объем работ	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел: Дополнительные работы			
	Раздел 1. Фундамент			
1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 200 мм	100 м трубопровод а	0,1325 13,25/100	
2	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	-12,323	
3	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	-1,7225	
4	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	12,5	
5	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	5	
6	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 220 мм	1 дефлектор	5	
7	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтовой или оцинкованной стали, серия 5.904- 51, диаметр патрубка: 200 мм	шт.	5	
8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваем ой	0,09	
9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м ² окрашиваем ой	0,09	
10	Устройство бетонной подготовки	100 м ³ бетона, бутобетона	0,005	
11	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м ³	0,51	
12	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м ³	0,51	

13	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемо й поверхности	0,05 5/100	
----	---	--	---------------	--

Комиссия приняла решение о необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию по объекту с увеличением сметной стоимости.

Представитель заказчика:

МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

ГОРОДИЛОВА ЕВ
Чертков И.М.

Представитель подрядчика:

МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Беляев А.П.

Представитель организации,
осуществляющей строительный контроль:

МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Марьин А.П.

Представитель проектной организации:

МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Анфилов Е.Г.

Представитель управляющей компании:

МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Солодянкин А.Ю.

Представитель собственников помещений МКД:

МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)

Али-Тимуров