

Утверждаю
Генерального директора Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»


Кузьмин М.А.

г. Белая Холуница

«__» _____ 2018 г.

АКТ
включаемых работ № 1

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской
области» _____ **Булатов С.О.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Главный инженер ООО «Сантехмонтажстрой» _____ **Заузолков А.Н.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель технического надзора:

Инженер строительного контроля ООО «КСО» _____ **Батухтин К.С.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

Ген. директор ООО «Энергосберегающие технологии» _____ **Казаков Д.А.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жилья многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник _____ **Тарасов А.Н.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

Директор ООО «ЖКХ-Ремстройсервис» _____ **Суворов Д.С.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: **Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, 43 согласно договора № 32-2018/Р от 20.04.2018 г., на выполнение работ по капитальному ремонту кровли**, целесообразно выполнить следующие работы:

- дополнительно установить снегозадержателей по периметру кровли
- частично выполнить замену и крепление кобылок;
- обивка дымовых труб сталью оцинкованной листовой;
- демонтаж рубероида;
- монтаж уплотнителя конькового;
- изготовление колпака дымовой трубы;

и в перечень выполняемых работ включить следующие виды работ и материалы, а именно:

Включить в локальную смету:

- 1) Работа: Установка снегозадержателей «Borge» - 51 м.

С увеличением снежной толщины, но не более 5 см. в соответствии с договором № 32-2018/Р



Материал :Снегозадержатели трубчатые оцинкованные «Borge» - 51 м.
Болт М8- 104 шт, гайки М8-104 шт., шайба 8 мм-208 шт.

2) Работа: Замена кобылок – 5шт.

Материал: доска 100х50 мм 6 м, шпилька М10 -2 шт. гайка М10-10 шт, шайба усиленная -10 шт.

3) Работа: Изготовление и монтаж фасонных элементов дымовых труб из стали листовой толщ. 50 м2.

Материал: сталь листовая оцинкованная 0,5 мм – 50 м2.

4) Работа: Демонтаж рубероида -68,9 м2.

5) Работа: Монтаж уплотнителя конькового – 106 м.

Материал: уплотнитель коньковый-106 м.

6) Работа: Изготовление и монтаж колпака дымовой трубы 500-700 мм – 1шт.

Материал: сталь листовая оцинкованная – 1 м2.

Подписи:

Представитель заказчика:

Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» _____

Булатов С.О.

(Ф.И.О., должность, подпись)

Представитель подрядчика:

Главный инженер ООО «Сантехмонтажстрой» _____

Заузолков А.Н.

(Ф.И.О., должность, подпись)

Представитель технического надзора:

Инженер строительного контроля ООО «КСО» _____

Батухтин К.С.

(Ф.И.О., должность, подпись)

Представитель проектной организации:

Ген. директор ООО «Энергосберегающие технологии» _____

Казаков Д.А.

(Ф.И.О., должность, подпись)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник _____

Тарасов А.Н.

(Ф.И.О., должность, подпись)

Представитель управляющей компании:

Директор ООО «ЖКХ-Ремстройсервис» _____

Суворов Д.С.

(Ф.И.О., должность, подпись)