

"Утверждаю"

ВрИО Ген. Директора НКО "Фонд капитального  
ремонта общего имущества многоквартирных  
домов Кировской области"

НКО "Фонд капитального ремонта"  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОКР ИСК

Кузьмин М.А.

2018 года.

П.В. БРЯЗГИН

02 АПР 2018

### АКТ

на дополнительные работы по договору №68-2017/Р от 04.09.2017г по капитальному ремонту подвала многоквартирного дома по адресу  
Кировская область, г.Киров, ул. К.Маркса д.43.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика- Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО "ФКР" - Симонов К.Н.

Представитель собственников МКД - не выбран

Представитель подрядчика - мастер СМР ООО "АБВ инжиниринг" - Скибенко М.И.

Представитель строительного контроля - инженер строительного контроля ООО "КСО" Батухтин К.С.

Представитель обслуживающей (Управляющей) компании-

Представитель проектной организации - Главный инженер ООО "Сервисный Центр Сириус"-Исупов И.В.

#### Установила:

В процессе выполнения работ при проведении капитального ремонта подвала многоквартирного дома по адресу : Кировская область, г.Киров ул. К.Маркса д.43 из-за невозможности восстановления световых прямых из-за полного разрушения кирпичной кладки, а так же по просьбе собственников ликвидировать данные прямые (засыпать) во дворе дома т.к. в них постоянно скапливается мусор, осадки попадают в подвал и разрушают фундамент выявлены дополнительные работы **не более 10 (десяти) процентов согласно п.3.3 договора**, а именно:

№ пп	Позиция по смете	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		Кирпичная кладка стен с армированием из керамического кирпича толщ. 510 мм	м.кв штукатурки	7,02	Изменение проекта по просьбе собственников для улучшения эксплуатации
2		Армирование кладки стен	т	0,067	Изменение проекта по просьбе собственников для улучшения эксплуатации
3		Оштукатуривание кирпичных стен со стороны подвала	м.кв	7,02	Изменение проекта по просьбе собственников для улучшения эксплуатации
4		устройство обмазочной гидроизоляции стен в 2 слоя со стороны прямки	м.кв	7,02	Изменение проекта по просьбе собственников для улучшения эксплуатации
5		Засыпка продухов песком с трамбованием	м.куб	32	Изменение проекта по просьбе собственников для улучшения эксплуатации
6		Песок средней крупности	т	51,1	Изменение проекта по просьбе собственников для улучшения эксплуатации
7		Устройство щебеночной подготовки фр.20-40 марка 800 по песку толщ.15см	м.кв	20	Изменение проекта по просьбе собственников для улучшения эксплуатации

1	2	3	4	5	6
11		Устройство бетонной стяжки по щебню толщиной 15 см из бетона М-200	м.куб	3	Изменение проекта по просьбе собственников для улучшения эксплуатации

Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО "ФКР"

*Мартынова Е.В.*  
Симонов К.Н.

Представитель собственников МКД -

Мастер СМР ООО "АБВ инжиниринг"

инженер строительного контроля ООО "КСО"

Представитель обслуживающей (Управляющей) компании-

Главный инженер ООО "Сервисный Центр Сириус" Исупов И.В.



*Собственник квартиры №7  
Михаил Макаров 85.*