

УТВЕРЖДАЮ

Врио генерального директора НКО «Фонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»



Кузьмин М.А.

АКТ

«___» _____ 2018 г.

На дополнительные работы

по договору № 138-2017/р от 26.01.2018г. на выполнение работ по **капитальному ремонту фундамента** многоквартирного дома, по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр, 17

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - Чертков И.М.

Представитель подрядчика – директор ООО СФ «Спектр» - Плюснин С.Г.

Представитель строительного контроля – инженер по техническому надзору ООО «Юнирост» - Марков В.В.

Представитель проектной организации – ГИП ООО «ГарантПроект» - Анфилов Е.Г..

Представитель управляющей компании – ООО «УК Октябрьского района г. Кирова»- Ямбарышев А.Н.

Представитель собственников МКД – кв 6 Новокшенов В.Л.

Установила:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений и внесенных в проект изменений по согласованию с собственниками жилья, при проведении капитального ремонта фундамента в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, 17 выявлены дополнительные работы, не учтенные проектом. Для выполнения работ по ремонту фундамента с главного фасада жилого дома необходимо произвести демонтаж и восстановление входов в магазины- 7 шт, разборку и восстановление облицовки фасада из сайдинга, разборку а/бетонного существующего покрытия т.30 см по длине всего фасада.

Объемы дополнительных работ составили:

№ пп	Наименование работ и затрат	Един ица измер ения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж и монтаж металлической лестницы	Т	0,1	
2	Разборка кирпичного крыльца	МЗ	0,3	кар. сайн. утра.
3	Восстановление-кладка кирпичных стен крыльца	МЗ	0,3	низовой
4	Разборка и восстановление бетонного крыльца	МЗ	0,24	

5	Разборка покрытия из брусчатки	M2	2,4	
6	Разборка и восстановление облицовки фасада из сайдинга	M2	15	
7	Разборка а/бетонного покрытия т. 30 см по длине фасада 40 м и шир 1м	M3	12,3	10,66
8	Погрузка мусора и отвозка мусора на 15 км	T	23,37	20,254

Настоящий акт является основанием для составления дополнительной сметы без увеличения сметной стоимости и выполнения Подрядчиком дополнительных работ. Сумма дополнительных работ не превышает 15% от стоимости договора.

Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта» Чертков И.М.

Директор ООО СФ «Спектр»



ВИДЫ РАБОТ
СООТВЕТСТВУЮТ ОБЛАСТНОЙ
ПРОГРАММЕ
Городилова ЕВ
20 ИЮН 2018

Плюснин С.Г.

Инженер по техническому надзору ООО «Юнирост» Марков В.В.



ГИП ООО «ПроектГарант»



Анфилов Е.Г.

Представитель
ООО «УК Октябрьского района г. Кирова»

вед. инженер Демуров А В

Ямбарышев А.Н.

Представитель собственников МКД кв 6

Новокшенов В.Л.